

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2026-020

# 无锡市德科立光电技术股份有限公司

## 关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡市德科立光电技术股份有限公司（以下简称“公司”、“德科立”）于2026年3月30日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“德科立海外研发生产基地建设项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2023年8月10日出具的《关于同意无锡市德科立光电技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,464,021股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为63.51元，募集资金总额为人民币219,999,973.71元，扣除发行费人民币2,850,021.83元（不含税），实际募集资金净额人民币217,149,951.88元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月28日出具了《无锡市德科立光电技术股份有限公司验资报告》（苏公W[2023]B070号）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的监管银行签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》。

### 二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目的具体投入情况如下：

单位：千元

序号	项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	募集资金使用比例
1	德科立海外研发生产基地建设项目	217,149.95	138,247.14	63.66
合计		<b>217,149.95</b>	<b>138,247.14</b>	<b>63.66</b>

### 三、本次募投项目延期的具体情况及原因

#### （一）募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：

序号	项目	原计划项目达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期
1	德科立海外研发生产基地建设项目	2026 年 3 月	2026 年 6 月

注：（1）2024 年 7 月 8 日，公司对上述募投项目达到预计可使用状态日期进行首次调整。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-033）。

（2）2026 年 2 月 2 日，公司对上述募投项目达到预计可使用状态日期进行第二次调整。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2026-006）。

#### （二）本次募投项目延期的原因

本次募投项目所涉设备采购工作尚在进行中，主要系项目实施过程中，公司结合行业技术最新发展趋势及产品迭代需求，对部分设备选型及配置方案进行了审慎优化，相应延长了设备选型论证与采购决策周期，以确保产线整体性能与未来市场需求相匹配。目前项目厂房建设已完成，装修进入收尾阶段，公司正加快设备采购流程推进，并同步做好安装调试相关准备工作，以保障后续设备到场后能够高效衔接安装。

基于对项目当前实际进度的审慎评估，并综合考虑公司整体经营安排，在保持募投项目实施主体、投资总额及资金用途等不发生变更的前提下，为保障项目建设质量及投产后的运行效率，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 6 月。目前泰国工厂将于 2026 年 4 月启动试生产，后续待设

备全部到位后将正式投产。公司将统筹资源，全力推进项目后续实施，确保尽快实现预期效益。

(三) 募集资金目前的存放和在账情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，并严格按照《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行管理和使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司以简易程序向特定对象发行股票的募集资金的存放和在账情况如下：

单位：千元

开户主体	开户行	账号	募集资金余额 (注 3)
无锡市德科立光电子技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡扬名支行	10632901040021169	80,522.45
ACT TECHNOLOGY SG PTE.LTD.	大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行	NRA1113013643 （人民币币种）	0.27
		NRA1119013602 （美元币种）	0.00
Taalink (Thailand) Co.,Ltd.	中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行	100000301062974 （美元币种）(注 1)	264.33
		100000301062985 （泰铢币种）	0.00
		100000301207865 （人民币币种）	2,953.11
	大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行	NRA1113013848 （人民币币种）	1.48
		NRA1119014013 （美元币种）(注 2)	0.59
<b>合计</b>			<b>83,742.22</b>

注 1：中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行 100000301062974 账户余额美元 37,607.20 元，按 2025 年 12 月 31 日汇率折算人民币金额 264.33 千元。

注 2：大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行 NRA1119014013（美元币种）账户余额美元 83.28 元，按 2025 年 12 月 31 日汇率折算人民币金额 0.59 千元。

注 3：上述募集资金余额中包含利息收入和现金管理收益。

注 4：上述合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

(四) 是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

(五) 预计完成的时间

公司拟将上述募投项目达到预计可使用状态的日期调整至 2026 年 6 月，尚未投入的募集资金将主要用于工程尾款、装修尾款、设备投入等。

#### （六）保障延期后按期完成的相关措施

公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求，加强募集资金使用的监督，科学合理决策，确保募集资金使用的合法有效。公司将密切关注市场变化和募投项目实施的进展情况，积极协调公司内外部资源配置，保持对募集资金使用的监督，防范募集资金使用的风险，推动募投项目如期完成。

#### 四、本次募投项目延期对公司的影响

本次对部分募集资金投资项目进行延期是公司根据项目实施进展情况做出的谨慎决定，且项目实施主体、募集资金用途及投资规模未发生变更，不存在变更或变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

#### 五、履行的审议程序及相关意见

##### （一）董事会审议程序

2026年3月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，并基于审慎性原则，在不改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模的情况下，将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“德科立海外研发生产基地建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2026年6月。

##### （二）审计委员会审议程序

2026年3月24日，公司召开审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》。经审议，审计委员会认为公司将以简易程序向特定对象发行股票募投项目进行延期，是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在变更募集资金用途以及损害公司股东利益的情形。本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，审计委员会同意公司本次募投项目延期的事项。

##### （三）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。该延期事项是公司基于募投项目实际情况作出的决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变更或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定。

综上，保荐人对公司本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年3月31日