

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2026-042

华峰化学股份有限公司
关于部分投资项目调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 7 月 30 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于部分投资项目调整的议案》，分别就公司“年产 24 万吨 PTMEG 氨纶产业链深化项目”“年产 110 万吨天然气一体化项目（一期）”进行延期调整。具体情况如下：

公司于 2023 年 12 月召开第八届董事会第十五次会议分别审议通过了《关于投资建设年产 12 万吨 PTMEG 氨纶产业链深化项目的议案》《关于投资建设年产 110 万吨天然气一体化项目（一期）的议案》（以下简称“一体化项目（一期）”）；2024 年 2 月召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于氨纶产业链深化项目调整的议案》将“年产 12 万吨 PTMEG 氨纶产业链深化项目”调整为“年产 24 万吨 PTMEG 氨纶产业链深化项目”（以下简称“PTMEG 项目”），具体内容刊登于 2023 年 12 月 9 日、2024 年 2 月 1 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网。

一、项目投资情况

序号	项目名称	预计总投资金额 (万元)	截止 2026 年 6 月 30 日 已投入金额 (万元)	投资进度
1	PTMEG 项目	284,000.00	61,239.00	21.56%
2	一体化项目	502,000.00	34,664.00	6.9%

序号	项目名称	预计总投资金额 (万元)	截止 2026 年 6 月 30 日 已投入金额 (万元)	投资进度
	(一期)			
	合计	786,000.00	95,903.00	12.2%

注：上述“已投入金额”包含土地款。

二、项目延期情况

结合目前公司上述投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目投资总额、实施主体、建设内容不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	调整前 项目预计达到时间	调整后 项目预计达到时间	备注
1	PTMEG 项目 (二期)	2027 年 2 月	2030 年 12 月	调整“二期”项目进度
2	一体化项目 (一期)	2026 年 12 月	2030 年 12 月	-

三、项目延期的原因

(一) 年产 24 万吨 PTMEG 氨纶产业链深化项目

公司年产 24 万吨 PTMEG 氨纶产业链深化项目分两期建设，项目一期工程于 2025 年 1 月开工建设，截至 2026 年 6 月，项目一期已完成土地平整、桩基施工、主体结构封顶，配套的公用工程建设等。

公司氨纶生产规模为行业首位，PTMEG 为氨纶最主要的原材料，该项目是公司谋求产业一体化发展路线，打造产业链优势的重要举措。受化工行业周期、市场供需等因素影响，近两年 PTMEG 扩能大幅度增加，但下游市场的扩能及需求减缓，为避免产能集中释放加剧竞争、保障项目投资回报，公司决定将“PTMEG 项目（二期）”延期至 2030 年 12 月。公司将根据市场发展趋势及实际经营情况，对项目实行分阶段、按需投入，确保项目建设质量与推进效率。

(二) 年产 110 万吨天然气一体化项目（一期）

公司年产 110 万吨天然气一体化项目（一期）主要产品为 BDO，主要下游为氨纶原料聚四氢呋喃（PTMEG）、工程塑料（PBT）、聚氨酯（PU）、GBL/NMP 等，该项目是公司谋求产业一体化发展路线，打造产业链优势的重要举措。截至目前，公司已取得项目用地，但尚未开始土建。2024 年-2025 年国内大量 BDO 新建、扩建产能集中投产，行业总产能远超下游 PTMEG、PBAT、氨纶实际消化

需求，产能利用率偏低；BDO 价格大幅下跌，全行业大面积亏损，部分企业存在成本倒挂的情况。为避免新项目投产即陷入亏损、加剧现金流压力，公司基于审慎性原则，保障项目投资回报，公司决定延缓投入建设，将“一体化项目（一期）”延期至 2030 年 12 月。公司将根据市场发展趋势及实际经营情况，对项目实行分阶段、按需投入，确保项目建设质量与推进效率。

四、对公司的影响

本次调整系公司基于审慎原则，根据市场和公司运营等实际情况所作出的决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。后续公司将按照深圳证券交易所及其他有关规定，及时披露相关项目的进展或变化情况。敬请广大投资者注意投资风险。

华峰化学股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日