



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2021-007

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于项目建成投产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过并经 2018 年度第一次临时股东大会批准，同意用自有资金 10,000 万元投资建设“年产 1.6 万吨脆口榨菜生产线及配套仓库建设项目”（以下简称“项目一”）、用自有资金 17,000 万元投资建设“年产 5.3 万吨榨菜生产线建设项目”（以下简称“项目二”），相关内容详见公司 2018 年 7 月 28 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》发布的《关于投资建设“年产 1.6 万吨脆口榨菜生产线及配套仓库建设项目”的公告》（公告编号：2018-069）、《关于投资建设“年产 5.3 万吨榨菜生产线建设项目”的公告》（公告编号：2018-070）。

截至本公告日，项目建设情况如下：

投资项目		拟投入自有资金(单位:万元)	累计投入金额(单位:万元)	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化	备注
项目一		10,000.00	5,487.96	是	否	已投产
项目二	惠通 5.3 万吨/年榨菜生产线(新建+技改)	10,000.00	8,685.95	是	否	已投产
	惠通污水处理建设项目	2,000.00	2,044.54	是	否	已投产
	40 吨/小时膜分离系统、10 吨/小时 MVR 蒸发浓缩系统	5,000.00	720.86	是	否	试运行阶段,正在进行验收
	小计	17,000.00	11,451.35			
合计		27,000.00	16,939.31			



注①：项目二拟通过新建和技改方式达到年产榨菜 5.3 万吨，即新增产能 4 万吨/年、技改一条 1.3 万吨/年生产线。根据生产需要，该项目不再对原有 1.3 万吨/年生产线设备进行搬迁、技改。目前已新建生产线两条、新增产能 4 万吨/年，加上原有 1.3 万吨/年生产线，项目总体产能仍为 5.3 万吨/年。

注②：“40 吨/小时膜分离系统、10 吨/小时 MVR 蒸发浓缩系统”为“年产 5.3 万吨榨菜生产线建设项目”的盐水回用系统，旨在节水减排、节约生产成本、减轻环保压力。该系统在实施过程中，公司对脱盐工艺和设备进行了创新，采用新的脱盐工艺及 MVR 蒸发浓缩系统，实现了盐水回用和节水减排，能满足“年产 5.3 万吨榨菜生产线建设项目”正常产能投放的污水处理需要，40 吨/小时膜分离系统未实施。

目前，项目一、项目二的“惠通 5.3 万吨/年榨菜生产线”和“惠通污水处理建设项目”已建成完工并投入使用，解决了公司榨菜产能不足问题，保证了产品质量，尚有附属设施及设备尾款仍需后续支付。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日