证券代码：920149　　证券简称：旭杰科技　　公告编号：2026-070

旭杰科技（苏州）股份有限公司

公司控股子公司涉及诉讼公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次重大诉讼事项的基本情况

案件所处的诉讼阶段：立案受理阶段

收到受理通知书的日期：2026 年 11 月 23 日

诉讼受理日期：2026 年 11 月 23 日

受理法院的名称：绍兴市上虞区人民法院

二、本次重大诉讼事项的当事人及案件信息

（一）诉讼当事人情况

上市公司子公司所处的当事人地位：原告

1. 原告基本信息

姓名或名称：苏州杰通建筑工业有限公司

法定代表人：颜廷鹏

诉讼代理人及所属律所：李永安和谭蓝青、北京市康达（苏州）律师事务所

其他信息：原告为旭杰科技（苏州）股份有限公司的控股子公司

2. 被告基本信息

姓名或名称：浙江海滨建设集团有限公司

法定代表人：杭波

诉讼代理人及所属律所：未知、未知

（二）纠纷起因及基本案情

2025 年 4 月 20 日，原告与被告签订《材料购销合同》一份，约定就闵行区浦江镇 MHP0-1316 单元 01-02、03-02 地块新建项目原告向被告供应 PC 构件，合同暂定含税总价为 18,182,008.62 元，最终合同价格按照甲方和建设单位达成的结算未税总金额下浮 5%作为双方未税结算价（扣除 PC 吊装费用)）。被告应按月支付货款至实际供货款的 55%，剩余款项应于本项目全部供货结束后 18 个月内分 6 次付清，每 3 个月支付总结算金额的 7.5%，2026 年春节适当增加付款比例。

原告自 2025 年 3 月起向被告供应货物，并于 2026 年 1 月 31 日完成全部供货，原被告双方按月进行对账，按合同暂定单价计算供货产值合计 20,745,880.07 元，截至原告完成全部供货之次月即 2026 年 2 月 28 日，虽经原告多次催促，被告仍未足额支付 55%的进度货款。2026 年 4 月 17 日，被告商务人员黄央军向原告工作人员发送了两地块 PC 相关的结算资料电子表格，据此，被告与建设单位的 PC 结算已经完成。按照合同第一条结算约定（下浮 5%并扣除 PC 吊装费用)），原被告最终结算总价应为 20,263,764.33 元（含税，税率为 13%）。据此，截至 2027 年 1 月 31 日，被告累计到期应付比例为 55%+7.5%x4=85%，金额为 17,224,199.68 元；扣除被告已付款 8,600,000 元，被告尚欠货款 8,624,199.68 元。

此外，1-02 地块 PC 构件原计划 2025 年 5 月使用，原告根据被告提供的原图纸及生产供应计划，已完成模具开模工作，并为本项目预留了大量产能。但因 1-02 地块 8 栋住宅楼层高发生设计重大变更，导致原告相关工作停滞，预留产能空置，已开模具作废并需重新设计图纸、调整工装；03-02 地块也同样发生多次图纸变更，涉及 13 号、9 号、5 号等楼栋多项预制构件的墙长修改、水槽高度变更、点位高度修改、出筋槽孔调整、豁口工装增加、新增模具等。据此，原告发生合同外签证变更费用 69,370.70 元，并遭受预留产能损失与已加工模具损失合计 2,470,995.19 元，被告应予支付并赔偿。

综上所述，原告已全面履行合同义务，被告拖欠货款拒不支付，已构成严重违约。

（三）诉讼的请求及依据

1、判令被告向原告支付货款 8,624,199.68 元及逾期付款利息 107,245.29 元（利息计算至实际清偿之日止，暂计至 2026 年 9 月 30 日为 107,245.29 元）；

2、判令被告向原告支付因设计重大变更致重新设计图纸、调整工装及新增模具等所发生的费用 69,370.70 元；

3、判令被告赔偿原告因其设计重大变更及停工所受损失人民币 2,470,995.19 元（其中 01-02 地块预留产能损失 2,098,705.39 元、01-02 地块已加工模具损失 372,289.80 元）；

4、判令被告承担本案全部诉讼费用。

以上第 1 至 3 项诉请金额暂合计人民币 11,271,810.86 元。

（四）案件进展情况

本案尚未开庭，公司将持续关注该诉讼事项的后续进展情况。

三、本次诉讼对公司的影响

本次诉讼对公司及苏州杰通目前正常经营未产生重大不利影响，公司将积极妥善跟进处理，依法主张和维护公司合法权益，并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件

（一）公司递交的《民事起诉状》；

（二）绍兴市上虞区人民法院出具的《受理案件通知书》。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日