

重庆福安药业（集团）股份有限公司

关于 2012 年度募集资金使用与存放情况的专项报告

一、募集资金的基本情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金情况

重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2011】315 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）3340.00 万股，发行价格为 41.88 元/股，共募集资金 1,398,792,000.00 元，扣除承销及保荐等费用 87,927,520.00 元以及其他发行费用 9,679,592.44 元后，本次实际募集资金净额为 1,301,184,887.56 元，超募资金 892,912,887.56 元。该募集资金已由大信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 17 日出具的大信验字[2011]第 3-0010 号验资报告验证确认。

（二）2012 年度募集资金使用金额及余额

截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金净额	加：累计到账利息收入扣除手续费净额	减：以前年度使用金额	本年度使用金额		期末余额
			直接投入募集资金项目金额	支付收购股权款	
1,301,184,887.56	19,325,999.00	253,034,769.13	105,943,754.01		961,532,363.42

截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 358,978,523.14 元，公司尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于募集资金使用情况报告的规定》等法律法规的规定和要求，制定了《重庆福安药业（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，根据该制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司于 2011 年 4 月 12 日分

别与保荐机构国都证券有限责任公司、募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清寺支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同时本次会议审议通过了《关于对重庆市庆余堂制药有限公司进行增资扩股的议案》、《关于对重庆礼邦药物开发有限公司进行增资扩股的议案》。募集资金投资项目“庆余堂 GMP 二期改造项目”通过对庆余堂增资 12,000 万元方式由庆余堂实施，募集资金投资项目“研发中心建设项目”通过对礼邦药物增资 4,085.2 万元方式由礼邦药物实施。

2011 年 4 月 28 日，庆余堂和礼邦药物分别完成关于本次增资的工商变更登记。

鉴于增资所涉及募集资金分别由庆余堂和礼邦药物使用，根据相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，2011 年 5 月 16 日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司与保荐机构国都证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清寺支行签署了新的《募集资金三方监管协议》，子公司庆余堂和礼邦药物也分别与保荐机构国都证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清寺支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司 2011 年股东大会于 2012 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》，同意对公司募投项目氨曲南原料药技改扩产项目、头孢原料药技改扩产项目进行调整，并以上述项目调整后结余募集资金 7,620.52 万元人民币按广安凯特化工有限公司（以下简称“广安凯特”）2011 年度经审计的净资产作价对广安凯特增资，进行“抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目”的建设。为规范公司募集资金的管理和适用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，2012 年 5 月 11 日，广安凯特与兴业银行股份有限公司重庆分行及保荐机构国都证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司第一届董事会第二十四会议审议通过了《关于使用超募资金建设湖北人民制药有限公司注射剂改扩产工程项目的议案》，同意使用超募资金 7,933 万元对公司全资子公司湖北人民制药有限公司进行增资，增资资金用于注射剂改扩产工程项目的建设。为规范公司募集资金的管理和适用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，2012年8月8日，湖北人民制药有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行及保荐机构国都证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金建设重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 改造项目的议案》，同意使用超募资金 7,004.28 万元对公司全资子公司重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司进行增资，增资资金用于重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 改造项目的建设。为规范公司募集资金的管理和适用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，2013年1月10日，重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司与兴业银行股份有限公司重庆分行及保荐机构国都证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，2011-2012 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司及子公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额	账户性质
招商银行股份有限公司重庆长寿支行	12390503568000010	20,000,000.00	半年定期
招商银行股份有限公司重庆长寿支行	12390503568000024	20,000,000.00	半年定期
招商银行股份有限公司重庆长寿支行	12390503568000038	20,000,000.00	半年定期
上海浦东发展银行重庆上清寺支行	83140167010000401	10,149,554.13	三个月定期
上海浦东发展银行重庆上清寺支行	83140167010000397	10,149,554.13	三个月定期
上海浦东发展银行重庆上清寺支行	83140167030000360	5,000,000.00	一年定期
上海浦东发展银行重庆上清寺支行	83140167030000378	5,000,000.00	一年定期
上海浦东发展银行重庆上清寺支行	83140167030000335	5,000,000.00	一年定期
上海浦东发展银行重庆上清寺支行	83140167010000477	2,000,000.00	三个月定期
上海浦东发展银行重庆上清寺支行	83140167010000485	3,000,000.00	三个月定期
上海浦东发展银行重庆上清寺支行	83140167020000472	5,000,000.00	六个月定期
上海浦东发展银行重庆上清寺支行	83140167020000489	5,000,000.00	六个月定期
中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040013561-00003	5,000,000.00	半年定期
中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040013561-00004	5,000,000.00	半年定期

中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040013561-00005	5,950,000.00	半年定期
中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040013561-00006	5,000,000.00	一年期
中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040013561-00007	5,000,000.00	一年期
中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040013561-00008	4,180,000.00	一年期
上海浦东发展银行重庆上清寺支行	83140167330000030	3,525,353.44	利多多通知存款
中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040013561-00009	5,000,000.00	利多多通知存款
中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040013561-00013	5,880,000.00	利多多通知存款
中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040013561-00014	5,800,000.00	利多多通知存款
兴业银行股份有限公司重庆分行	346010100100398067	47,727,417.53	活期
招商银行股份有限公司重庆长寿支行	123905035610456	19,419,851.90	活期
上海浦东发展银行重庆上清寺支行	83140154740006438	393,261.59	活期
兴业银行股份有限公司重庆分行	346010100100458256	70,057,581.47	活期
上海浦东发展银行重庆上清寺支行	83140154740006446	79,554.10	活期
中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040013561	3,242,815.57	活期
中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040012290-00013	100,000,000.00	两年定期
中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040012290-00014	100,000,000.00	两年定期
中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040012290-00015	100,000,000.00	两年定期
中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040012290-00016	100,000,000.00	两年定期
中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040012290-00017	100,000,000.00	两年定期
中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040012290-00018	100,000,000.00	两年定期
中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040012290-00024	30,000,000.00	半年定期
中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040012290-00025	20,000,000.00	半年定期
中国农业银行股份有限公司渝中支行	010101040012290	9,977,419.56	活期
合计		961,532,363.42	

三、本年度的募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表见本报告附表一。

(二) 超募资金的使用情况

公司实际募集资金净额为 1,301,184,887.56 元，超募资金 892,912,887.56 元。2011 年累计使用超募资金 9,265 万元，本年度超募资金使用情况如下：

2012 年 7 月 18 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设湖北人民制药有限公司注射剂改扩产工程项目的议案》，同意使用超募资金 7,933 万元对公司全资子公司湖北人民制药有限公司进行增资，增资资金用于注射剂改扩产工程项目的建设。截止报告期末，该项目累计投资 29,436,919.00 元。

2012 年 12 月 3 日公司第二届董事会第一次次会议审议通过了《关于使用超募资金建设重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 改造项目的议案》，同意使用超募资金 7,004.28 万元对公司全资子公司重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司进行增资，增资资金用于重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 改造项目的建设。截止报告期末，该项目尚未开始投资。

截止报告期末，公司尚未落实具体使用计划的超募资金余额为 650,890,087.56 元（不包括利息和手续费部分）。对于尚未落实具体使用计划的超募资金余额，公司将紧紧围绕发展主营业务、提升公司核心竞争力，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行计划与实施，尽快确定超募资金的使用计划项目，提交董事会审议并及时披露。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）、氨曲南原料药技改扩产项目

现因受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响，项目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，拟将项目建设内容由新建氨曲南原料药车间调整为对原氨曲南原料药车间进行技改扩产，投资规模由 12,771.00 万元调整为 8,287.76 万元，项目节余资金 4,483.24 万元。项目达产后产能由 110 吨/年调整至 80 吨/年，项目达产时间由 2013 年 3 月 31 日调整为 2012 年 12 月 31 日。

（二）、头孢原料药技改扩产项目

头孢原料药技改扩产项目原计划总资 3,451 万元，对公司头孢原料药车间进行技术改造，新增头孢原料药产能 60 吨/年。其中头孢替唑钠原料药 30 吨，头孢匹胺原料药 10 吨，头孢硫脒原料药 20 吨。截止 2011 年 12 月 31 日，头孢原料药技改扩产项目已累计投入金额 306.04 万元，主要用于头孢硫脒生产所需设备的购进及相应头孢原料药生产的技改工程投入。调整的原因：现因头孢原料药受行业政策影响较大且未取得头孢匹胺的生产批件，项目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，头孢原料药技改扩产项目除增加 2012 年 1-2 月投入的 7.68 万元（主要为部分设备采购的尾款）外，拟不再进行其它投入。项目节余资金 3,137.28 万元。项目达产后产能由 60 吨/年调整至 25 吨/年，分别为头孢替唑钠 15 吨/年、头孢硫脒 10 吨/年。

(三)、广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目（新增）

本项目由广安凯特医药化工有限公司建设，计划投资 7,836 万元，其中公司拟投入节余募集资金 7,620.52 万元，剩余部分由广安凯特以自筹方式解决。本项目拟新建抗肿瘤中间体、青霉素中间体、氨曲南中间体 3 条生产线及配套公用工程和辅助生产设置。本次项目建设完成后卡培他滨中间体产能达到 70 吨/年、伊马替尼中间体产能达到 30 吨/年、3-噻吩丙二酸产能达到 10 吨/年、2-磺基苯乙酸产能达到 50 吨/年、氨曲南小单环产能达到 60 吨/年。2012 年 3 月 28 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》；2012 年 3 月 28 日国都证券有限责任公司出具了《关于重庆福安药业（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的核查意见》；2012 年 4 月 25 日公司 2011 年度股东大会审计通过了《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》，并分别于 2012 年 3 月 30 日、2012 年 4 月 26 日将公告刊登在中国证监会指定信息媒体披露。

具体变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附件二。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。

重庆福安药业（集团）股份有限公司
董事会

二〇一三年三月二十八日

附件一：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				1,301,184,887.56		本年度投入募集资金总额					105,943,754.01	
变更用途的募集资金总额				76,205,200.00		已累计投入募集资金总额					358,978,523.14	
变更用途的募集资金总额比例				5.86%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
氨曲南原料药技改扩产项目	是	127,710,000.00	82,877,600.00	注 1	14,414,025.06	70,774,320.03	注 1	85.40	2012年12月31日	不适用	注 2	是
替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目	否	85,200,000.00	85,200,000.00	注 1	1,313,500.90	23,697,574.48	注 1	27.81	2013 年 12 月 31 日	不适用	注 2	否
头孢原料药技改扩产项目	是	34,510,000.00	3,137,184.78	注 1	76,844.70	3,137,184.78	注 1	100.00	已停止	不适用	注 2	是
庆余堂 GMP 二期改造项目	否	120,000,000.00	120,000,000.00	注 1	23,078,403.04	97,595,335.75	注 1	81.33	2013 年 6 月 30 日	不适用	注 2	否
研发中心建设项目	否	40,852,000.00	40,852,000.00	注 1	8,239,986.75	12,303,114.54	注 1	30.12	2013 年 12 月 31 日	不适用	注 2	否
抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目	否		76,205,200.00	注 1	29,384,074.56	29,384,074.56	注 1	38.56	2013 年 12 月 31 日	不适用	注 2	否

承诺投资项目小计		408,272,000.00	408,271,984.78		76,506,835.01	236,891,604.14						
超募资金投向												
收购湖北人民制药100%股权	否					31,450,000.00						
收购广安凯特51%股权	否					61,200,000.00						
注射剂改建扩产工程建设项目	否		79,330,000.00		29,436,919.00	29,436,919.00	注 1	37.11	2013 年 7 月 31 日	不适用	注 2	否
重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 改造项目	否		70,042,800.00				注1	0	2014年12月31日	不适用	注 2	否
超募资金投向小计			149,372,800.00		29,436,919.00	122,086,919.00						
合计		408,272,000.00	557,644,784.78		105,943,754.01	358,978,523.14						
未达到计划进度原因（分具体项目）				（一）替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目延期原因 目前，该项目技改部分已经完成，但新建部分未能按原计划进度进行，主要原因是施工建设审批手续所需时间超出预定时间，导致新建车间无法按预定计划开建，经公司与相关主管部门积极沟通，配合行政审批手续的办理工作，目前，公司已经取得项目建设所需行政审批手续，新建车间即将开始建设，预计建设期一年，因此公司将替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目的建设完成时间延期至 2013 年 12 月 31 日 （二）研发中心建设项目延期原因 研发中心项目使用庆余堂 GMP 二期改造项目中新建的办公楼，在募投项目实施过程中，鉴于新版 GMP 的出台，结合公司的生产经营需求及长远发展考虑，2012 年 3 月，公司对庆余堂 GMP 二期改造项目进行了相应调整以符合新版 GMP 同时，受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响，从发展战略角度出发，公司目前正处在产品结构调整时期，正在从以抗生素为主导向抗生素与专科用药 协同发展的方向转变。基于这一发展战略，公司研发体系将不再仅仅停留在特色抗生素药物这一单一领域，而是要着眼于服务公司未来研发方向。因此在该项目的建设过程中，公司首先进行了必要的基础性投资，结合公司当前的研发工作需要，采取稳健的投资策略，谨慎进行设备的采购，放缓投资进度以确保募集资金 安全、合理的使用。并且在项目继续建设过程中，若公司认为该项目确有调整的合理性和必要性也将及时对该项目做出调整。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				1、氨曲南原料药技改扩产项目调整的原因：现因受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响，项目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，拟将项目建设内容由新建氨曲南原料药车间调整为对原氨曲南原料药车间进行技改扩产，投资规模由 12,771.00 万元调整为 8,287.76 万元，项目节余资金 4,483.24 万元。项目达产后产能由 110 吨/								

	年调整至 80 吨/年，项目达产时间由 2013 年 3 月 31 日调整为 2012 年 12 月 31 日。 2、头孢原料药技改扩产项目调整头孢原料药技改扩产项目原计划总投资 3,451 万元，对公司头孢原料药车间进行技术改造，新增头孢原料药产能 60 吨/年。其中头孢替唑钠原料药 30 吨，头孢匹胺原料药 10 吨，头孢硫脒原料药 20 吨。截止 2011 年 12 月 31 日，头孢原料药技改扩产项目已累计投入金额 306.04 万元，主要用于头孢硫脒生产所需设备的购进及相应头孢原料药生产的技改工程投入。调整的原因：现因头孢原料药受行业政策影响较大且未取得头孢匹胺的生产批件，项目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，头孢原料药技改扩产项目除增加 2012 年 1-2 月投入的 7.68 万元（主要为部分设备采购的尾款）外，拟不再进行其它投入。项目节余资金 3,137.28 万元。项目达产后产能由 60 吨/年调整至 25 吨/年，分别为头孢替唑钠 15 吨/年、头孢硫脒 10 吨/年。 3、广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目（新增）本项目由广安凯特医药化工有限公司建设，计划投资 7,836 万元，其中公司拟投入节余募集资金 7,620.52 万元，剩余部分由广安凯特以自筹方式解决。本项目拟新建抗肿瘤中间体、青霉素中间体、氨曲南中间体 3 条生产线及配套公用工程和辅助生产设置。本次项目建设完成后卡培他滨中间体产能达到 70 吨/年、伊马替尼中间体产能达到 30 吨/年、3-噻吩丙二酸产能达到 10 吨/年、2-磺基苯乙酸产能达到 50 吨/年、氨曲南小单环产能达到 60 吨/年。2012 年 3 月 28 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》；2012 年 3 月 28 日国都证券有限责任公司出具了《关于重庆福安药业（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的核查意见》；2012 年 4 月 25 日公司 2011 年度股东大会审计通过了《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》，并分别于 2012 年 3 月 30 日、2012 年 4 月 26 日将公告刊登在中国证监会指定信息披露网站。
募集资金投资项目实施地点变更情况	实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011 年 5 月 16 日，公司使用募集资金 11,210.69 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，经会计师的审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于 2011 年 5 月 19 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上予以公告。目前，相关资金已经置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金其他使用情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

注 1：公司招股说明书未有截止 2012 年末承诺投入金额。

注 2：头孢原料药技改扩产项目已停止建设，氨曲南原料药技改扩产项目 2012 年 12 月 31 日完工，其他项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

附件二

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
氨曲南原料药技改扩产项目	氨曲南原料药技改扩产项目	82,877,600.00		14,414,025.06	70,774,320.03	85.40	2012 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
头孢原料药技改扩产项目	头孢原料药技改扩产项目	3,137,184.78		76,844.70	3,137,184.78	100.00	已停止	不适用	不适用	否
抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目	使用氨曲南原料药技改扩产项目、头孢原料药技改扩产项目调整后节余募集资金	76,205,200.00		29,384,074.56	29,384,074.56	38.56	2013 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合 计		162,219,984.78		43,874,944.32	103,295,579.37					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				变更原因 因受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响，项目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，拟将项目建设内容由新建氨曲南原料药车间调整为对原氨曲南原料药车间进行技改扩产，投资规模由 12,771.00 万元调整为 8,287.76 万元，项目节余资金 4,483.24 万元。项目达产后产能由 110 吨/年调整至 80 吨/年，项目达产时间由 2013 年 3 月 31 日调整为 2012 年 12 月 31 日。 因头孢原料药受行业政策影响较大且未取得头孢匹胺的生产批件，项目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，头孢原料药技改扩产项目除增加 2012 年 1-2 月投入的 7.68 万元（主要为部分设备采购的尾款）外，拟不再进行其它投入。项目节余资金 3,137.28 万元。项目达产后产能由 60 吨/年调整至 25 吨/年，分别为头孢替唑钠 15 吨/年、头孢硫脒 10 吨/年。						

	决策程序经 2012 年 3 月 28 日公司第一届二十二次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》，将“氨曲南原料药技改扩产项目”和“头孢原料药技改扩产项目”剩余募集资金 7,620.52 万元用于广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的建设。公司独立董事、监事会、保荐机构均对变更募集资金用途事宜发表了“同意”意见。该议案于 2012 年 4 月 25 日由 2011 年股东大会审议通过。 信息披露情况已于 2012 年 3 月 28 日在巨潮网《重庆福安药业（集团）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的公告》中予以公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用