

海伦钢琴股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将本公司截至2015年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕683号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,677.00万股，发行价为每股人民币21.00元，共计募集资金35,217.00万元，坐扣承销和保荐费用29,342,750.00元后的募集资金为322,827,250.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2012年6月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,065,233.76元后，公司前次募集资金净额为314,762,016.24元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕186号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2015年6月30日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年6月30日余额	备注
中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行	39-304001040011091	12,805.20	8.93	活期
中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行	39304051700000027		1,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行	39304051200000039		1,770.00	通知存款
中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行	3901180129000002518	11,050.00	103.96	活期
中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行	390112042900088861	2,516.00	205.83	活期
中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行	3901120414200007582		1,000.00	定期存款
中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行	3901120414200013082		700.00	通知存款
华夏银行股份有限公司宁波分行	12950000000330498	5,105.00	20.35	活期

华夏银行股份有限公司宁波分行	12950000000714872		1,900.00	定期存款
华夏银行股份有限公司宁波分行	12950000000735698		400.00	定期存款
华夏银行股份有限公司宁波分行	12950000000714850		160.00	通知存款
兴业银行股份有限公司宁波分行	388010100100715413		44.40	活期
兴业银行股份有限公司宁波分行	388010100201577892		1,150.00	通知存款
兴业银行股份有限公司宁波分行	388010100201433938		50.00	通知存款
合 计		31,476.20	8,513.47	

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1. 前次募集资金实际投资项目变更情况

经 2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过《关于部分变更募投项目的议案》，原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目，投资总额由 5,105 万元变更为 2,645 万元，同时将钢琴制造工程技术中心项目投资总额由 2,516 万元变更为 1,896 万元，变更募集资金 3,080 万元及结存利息转入公司超募资金专户进行管理，变更用途的募集资金总额占公司前次募集资金净额 9.79%。上述议案于 2013 年 8 月 14 日经公司 2013 年度第一次临时股东大会决议通过，并已获宁波市发展和改革委员会（甬发改审批〔2013〕496 号）批准。

2. 前次募集资金实际投资项目变更原因

(1) 钢琴机芯制造项目变更原因

公司钢琴机芯制造的核心部件为击弦机、键盘、弦槌三大部件，其技术水平和质量高低对钢琴整体质量产生着至关重要的影响，而击弦机制造是机芯制造的关键环节和重要基础，为了合理配置整体生产要素，集中资金、技术、人力等资源研发生产高品质击弦机，公司对原钢琴机芯制造项目作出适当调整，先行实施钢琴机芯核心部件中的钢琴击弦机制造，在成功实施击弦机项目的基础上，最终实现钢琴机芯全部由公司自行生产配套的目标，故公司将原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目，并将项目实施地点由原来的宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新建厂房，变更为租用全资子公司宁波海伦琴凳有限公司（现更名为宁波海伦乐器部件有限公司）位于工业园区北海路的厂房（面积 5,400 平方米）。同时，公司结合当前国外先进击弦机生产技术和未来发展趋势，也对原钢琴机芯制造项目中击弦机的生产工艺进行适当调整和优化，实施科学的击弦机流水生产方案，扩大设备投资，以促使击弦机配套生产满足公司发展需求。

（2）钢琴制造工程技术中心项目变更原因

公司钢琴制造工程技术中心项目原计划在宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路（公司新厂区）新建厂房实施，随着钢琴生产扩建项目的建成投产，公司对新老厂区和生产流程进行了统筹规划和优化配置，公司新厂区可以提供约 2,000 平方米面积厂房供钢琴制造工程技术中心项目使用。本着合理、节约使用募集资金的原则，公司将该项目实施地点变更为新厂区现有厂房，不另行新建厂房，相应地将钢琴制造工程技术中心项目投资总额由原 2,516 万元变更为 1,896 万元。除项目投资总额及实施地点变更外，其他内容未发生变化。

3、公司前次募集资金投资项目的延期情况

根据募投项目具体实施情况，为保证募投项目的工程质量，经 2014 年 10 月 24 日公司第三届董事会第二次会议和公司第三届监事会第二次会议审议通过，对募投项目“钢琴制造工程技术中心项目”和“钢琴部件技改项目”进行了延期，钢琴制造工程技术中心项目延期至 2015 年 10 月 31 日完工，钢琴部件技改项目延期至 2014 年 12 月 31 日完工。

4. 超募资金的金额、用途及使用进展情况

经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第三次会议决议通过，同意公司使用超募资金 2,500.00 万元永久补充流动资金。

经 2012 年 11 月 15 日第二届董事会第十一次会议决议通过《关于使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资的议案》，追加投资 4,977 万元，其中建设投资追加 4,677 万元，铺底流动资金追加 300 万元；决议通过《关于使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢琴部件技改项目的议案》，项目总投资 2,582 万元，其中建设投资 2,476 万元，铺底流动资金 106 万元。上述议案于 2012 年 12 月 1 日经公司 2012 年度第一次临时股东大会决议通过，并已获宁波市发展和改革委员会（甬发改审批〔2013〕159 号）、宁波经济技术开发区管理委员会（宁开政项〔2013〕117 号）批准。

经 2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金 3,800.00 万元永久补充流动资金。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1. 钢琴生产扩建项目募集后承诺投资金额 16,027 万元，实际投资金额 14,201.24 万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-1,825.76 万元，该项目募集资金使用出现结余主要系公司在募集资金到位前已先期投入自筹资金用于购买募集资金投资项目用地的土地使用权及前期基础建设，以及公司结合实际情况及业务特点，发挥自身的技术优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，购买高效设备，节约了钢琴生产扩建项目中的设备投资。

经 2014 年 7 月 10 日公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的专项

核查意见》，同意公司将钢琴生产扩建项目的结余募集资金 1,893.75 万元（包括利息收入在内的募集资金账户余额扣除募集资金尚需支付金额后的资金）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

2. 钢琴部件技改项目募集后承诺投资金额 2,582 万元，截至 2015 年 6 月 30 日已实际投资金额 1,413.65 万元。该项目后续尚需支付零星设备及工程尾款约 94 万元，扣除后续尚需支付款项后预计结余募集资金约 1,100 万元。该项目募集资金使用出现结余主要系募集资金到位前，公司已先期投入自筹资金约 500 万元用于项目所需部分设备采购及支付相关人员工资等费用，以及公司在项目实施过程中不断推进技术创新，购买高效设备，节约了钢琴部件技改项目中的设备投资。公司将在项目全部结束并履行相应的审批手续后将该项目结余募集资金补充流动资金。该项目于 2014 年 12 月 31 日基本完工，但由于在原设计基础适当增加了粉尘、油漆治理等环保设备及首次采用机械手代替人工喷涂使得调试时间较长等原因，该项目于 2015 年 4 月正式投产。

3. 钢琴击弦机制造项目募集后承诺投资金额 2,645 万元，截至 2015 年 6 月 30 日已实际投资金额 245.67 万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-2,399.33 万元，该差额主要系：（1）公司投入自筹资金约 177 万元用于项目所需部分设备工程款及支付相关人员工资等费用；（2）该项目已签订合同但尚未支付的设备及工程款约 110 万元；（3）该项目预计后续仍需支出约 2,100 万元。该项目预计于 2016 年下半年完工。

4. 钢琴制造工程技术中心项目募集后承诺投资金额 1,896 万元，截至 2015 年 6 月 30 日已实际投资金额 46.97 万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-1,849.03 万元，该差额主要系：（1）公司已投入自筹资金用于智能钢琴研发约 500 万元；（2）经 2015 年 3 月 26 日公司第三届董事会第四次会议和公司第三届监事会第三次会议审议通过《关于将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发的议案》，同意将前次募集资金投资项目——钢琴制造工程技术中心项目尚未使用的 1,200 万元募集资金以对北京海伦网络信息科技有限公司注资的方式用于智能钢琴及互联网配套系统研发工作。该议案获董事会及监事会审议通过后，由于北京海伦网络信息科技有限公司未及时开立募集资金专户及签订三方监管协议，公司以自筹资金投资北京海伦网络信息科技有限公司约 873 万元；（3）该项目已签订合同但尚未支付的设备款约 30 万元；（4）该项目预计后续仍需投资北京海伦网络信息科技有限公司约 327 万元、仍需投入智能钢琴研发费约 120 万元。该项目预计于 2015 年下半年完工。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2012 年 7 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 55,319,884.45 元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审〔2012〕5279 号），经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第三次会议决议通过，同意公司使用募集资金人

民币 55,319,884.45 元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金。

(五) 闲置募集资金情况说明

截止 2015 年 6 月 30 日，公司前次募集资金余额 8,513.47 万元（其中超募资金余额 2,778.93 万元），存放于募集资金专户，占前次募集资金净额的 27.05%。该等资金后续主要用于未完工募投项目支出，对超募资金公司将根据实际需要，履行相应的审批手续后另作安排。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司无前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的原因说明，详见附件 2[注 3]。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在用于认购股份的资产运行情况说明。

五、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

海伦钢琴股份有限公司

二〇一五年九月八日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 6 月 30 日

编制单位：海伦钢琴股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：31,476.20						已累计使用募集资金总额：24,101.28				
变更用途的募集资金总额：3,080.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：9.79%						2012 年：11,434.37		2014 年： 3,607.54		
						2013 年： 8,707.86		2015 年 1-6 月： 351.51		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	钢琴生产扩建项目	钢琴生产扩建项目	11,050.00	16,027.00	14,201.24	11,050.00	16,027.00	14,201.24	[注]-1,825.76	2013 年 6 月
2	钢琴机芯制造项目	钢琴击弦机制造项目	5,105.00	2,645.00	245.67	5,105.00	2,645.00	245.67	-2,399.33	2016 年下半年
3	钢琴制造工程技术中心	钢琴制造工程技术中心	2,516.00	1,896.00	46.97	2,516.00	1,896.00	46.97	-1,849.03	2015 年下半年
4		钢琴部件技改项目		2,582.00	1,413.65		2,582.00	1,413.65	-1,168.35	2014 年 12 月
5		补充流动资金			8,193.75			8,193.75		

[注] 钢琴生产扩建项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 1,825.76 万元已经公司董事会、监事会审议通过永久性补充流动资金。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 6 月 30 日

编制单位：海伦钢琴股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能 利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2012 年	2013 年	2014 年	2015 年 1-6 月		
1	钢琴生产扩建项目	69.17%	[注 1]2,989.00	不适用	627.72	653.21	450.17	[注 2]1,731.10	[注 3]否
2	钢琴击弦机制造项目	—	630.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	钢琴制造工程技术中心	—	[注 4]不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	钢琴部件技改项目	18.48%	[注 5]226.00	不适用	不适用	不适用	57.43	[注 6]57.43	是

[注 1]：钢琴生产扩建项目承诺效益系完全达产后的年平均净利润。该项目投产后预计第四年完全达产，其中投产后第一年、第二年、第三年的预计效益分别为 1,014.22 万元、1,334.64 万元、2,516.37 万元。该项目系于 2013 年 7 月正式投产，项目预计效益期间与会计年度不完全匹配。

[注 2]：钢琴生产扩建项目投产后实现的效益系根据该项目投产后各年度较 2012 年增加产销量(包括该项目各年投产后替换 2012 年租赁厂房所增加的产销量)所贡献的净利润计算。

[注 3]：钢琴生产扩建项目累计实现收益低于承诺的累计收益，原因主要系(1)随着互联网、电子数码技术等现代高新技术对社会生活影响的深入，作为人们学习音乐、娱乐、益智和健身的工具，传统钢琴已无法满足人们对钢琴提出的更多人性化、个性化、高科技化的需求，传统钢琴的需求增长乏力；另外，市场竞争加剧、国内外经济环境相对低迷，公司销售收入未实现大幅增长。(2)钢琴生产扩建项目完工后，公司折旧、

人工工资等成本增加导致产品毛利率有所下降。

[注 4]：工程技术中心项目因不能直接产生效益没有相应的效益指标。

[注 5]：钢琴部件技改项目承诺效益系完全达产后的年平均净利润。该项目投产后预计第二年完全达产，其中投产后第一年、第二年预计效益分别为 113 万元、226 万元。该项目系于 2015 年 4 月正式投产，项目预计效益期间与会计年度不完全匹配。

[注 6]：钢琴部件技改项目投产后实现的效益系根据设备投产后机械化生产替代的产品产销量所贡献的净利润计算。