

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于追加投资用于“大寨锗矿膏体充填系统项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月22日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过《关于追加投资用于“大寨锗矿膏体充填系统项目”的议案》，同意公司使用1600.00万元自有资金追加投资并用于“大寨锗矿膏体充填系统项目”。具体内容如下：

一、原项目基本情况

2014年3月20日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于实施“大寨锗矿膏体充填系统项目”的议案》，同意使用1320.50万元自有资金实施“大寨锗矿膏体充填系统项目”。具体内容如下：

公司拟在大寨锗矿矿区内建立起一套膏体充填系统，系统将采用膏体充填法，将矸石、炉渣、水泥和水等材料按一定比例混合搅拌后通过充填工业泵充填采空区，起到支撑顶板的作用。

项目建设的主要内容包括：井巷配套工程、厂房建设工程、充填系统、搅拌系统、破碎系统、在线监测系统、地面其他配套工程的建设。

本项目将由本公司负责实施，建设工期为：2014年4月至2014年8月。

项目预计总投资为1320.50万元。

二、追加投资的具体内容

目前,上述项目已完成建设。在项目建设和运行过程中,由于其建设地为矿山采空区,地质复杂,基础需要加固,土方剥离量大,地基松软,挡墙量多等因素,从而导致工程量增加。其次为保证充填工作的顺利运行,防止充填输送管线堵塞而影响正常工作,增加一条备用充填输送管线。再次,需要新建物料的仓储设施、破碎系统、车间厂房等,以保证充填物料堆放和工艺要求。因此,公司拟使用自有资金对“大寨锆矿膏体充填系统项目”追加投资。具体新增内容如下:

1、新增建设项目的内容

厂房基建工程、地面其他配套工程方面:新增渣棚、破碎车间厂房、堆渣场、备用充填钻孔各一个。

充填系统方面:新增工业用柱塞泵

工程量方面:建设过程中,厂址地形复杂,土方剥离量大,地基松软,挡墙量多,导致施工中基础设施建设工程量相应增加。

上述新增内容总投资为 1600.00 万元。

三、投资概算及资金来源

此次对项目追加投资额为 1600.00 万元,此次追加投资后,项目投资总额为 2920.50 万元。

资金来源为:公司自有资金。

四、项目建设对公司影响

此次追加投资,有利于进一步完善“大寨锆矿膏体充填系统项目”配套设施,有利于项目正常运行。公司大寨锆矿目前采用的是袋装矸石充填采矿法,工人劳动强度大,工作效率较低。膏体充填系统运行后,将矸石、炉渣、水泥和水等材料按一定比例混合搅拌后通过充填工业泵充填采空区,起到支撑顶板的作用,进一步提高矿井的安全开采技术、降低采矿劳动强度,提高采矿效率,进而降低采矿成本;同时,膏体充填的原料来源于公司已使用的无回收价值的废弃炉渣,项目的运行将减少废弃炉渣的堆放,有效地保护矿区及周边自然生态环境。

五、投资风险

1、原料风险

本项目原料为矽石、炉渣、水泥，目前在矿山开采、火法富集过程中均会产生大量矽石、炉渣，能够满足项目原料需求。

2、技术风险

目前公司已掌握本项目的相关技术，公司在项目建设的技术领域不存在障碍。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2016年01月25日