

证券代码：002751

证券简称：易尚展示

公告编号：2017-030

**深圳市易尚展示股份有限公司**  
**关于调整募集资金投资项目实施进度的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月6日召开了第三届董事会2017年第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现将有关情况公告如下：

**一、募集资金投资项目的概述**

**（一）募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市易尚展示股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]556号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,560,000股，发行价格为每股10.48元，募集资金总额184,028,800.00元，扣除与发行有关费用人民币29,059,862.64元，募集资金净额为人民币154,968,937.36元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2015]9393号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

截至2016年12月31日，公司募集资金余额为人民币28,352,912.6元。

**（二）募集资金使用情况**

公司于2015年5月15日召开了第二届董事会2015年第三次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币440.18万元置换已预先投入募投项目“创意终端展示产品生产项目”的自筹资金同等金额。

截止2016年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称         | 计划投入募集资金  | 累计投入募集资金  |
|----|--------------|-----------|-----------|
| 1  | 创意终端展示产品生产项目 | 17,322.00 | 12,756.58 |

|   |            |           |           |
|---|------------|-----------|-----------|
| 2 | 营销平台扩建项目   | 2,516.66  | 0         |
| 3 | 创意研发中心扩建项目 | 1,766.12  | 0         |
| 4 | 补充流动资金     | 6,000.00  | 0         |
|   | 合计         | 27,604.78 | 12,756.58 |

### （三）募集资金投资项目变更情况

公司于2015年10月27日召开第二届董事会2015年第九次会议，审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，决定终止实施营销平台扩建项目、创意研发中心扩建项目和补充流动资金这三个募集资金投资项目，该议案已经于2015年11月20日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。

### （四）本次调整募集资金投资项目实施进度的具体情况

基于募集资金投资项目实际情况和所在工业园区的配套状况，经公司审慎研究，决定对募集资金投资项目实施进度进行适当调整，调整后的实施进度如下：

| 项目名称         | 原预计达到预定可使用状态日期 | 调整后预计达到可使用状态日期 |
|--------------|----------------|----------------|
| 创意终端展示产品生产项目 | 2016年9月30日     | 2018年6月30日     |

注：公司创意终端展示产品生产项目于2011年选址在惠州市仲恺高新技术工业园；经公司第二届董事会2015年第五次会议和2014年度股东大会决议，2015年7月公司签订了创意终端展示产品生产项目建设施工合同。

## 二、调整募集资金投资项目实施进度的原因

2011年公司募集资金投资项目“创意终端展示产品生产项目”选址在惠州市仲恺高新技术产业开发区；募集资金到位后，原计划开工日期为2015年9月，受主管部门办理水电供应、场地排水等程序的影响，2015年12月才在取得SG(2015)004号建筑工程施工许可证；施工过程中，工期受到水电供应、场地排水、雨天等不可抗力因素较大影响，至今园区市政排污及雨水管道等配套设施尚未完善。因此，项目无法按原定计划建成并达到可使用状态。

另外，公司募集资金投资项目主要用于扩大公司终端展示产品的生产制造能力，近年来随着我国经济增速下滑和电商的快速发展，国内终端展示市场呈现需求增速趋缓、结构性供给过剩、市场竞争加剧、要素成本上升和行业毛利率下降的局面，公司产能扩大的速度存在较预期适当放缓的需求。

根据募集资金投资项目当地主管部门的配套设施建设计划，并结合终端展示业务的市场环境，为控制风险，合理使用募集资金，保障股东利益，公司决定将募集资金投资项目“创意终端展示产品生产项目”达到可使用状态日期调整至2018年6月30日。

### **三、调整募集资金投资项目实施进度对公司经营的影响**

公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据募集资金投资项目所在地配套设施建设状况和终端展示业务的市场环境所作出的谨慎决定，符合公司的实际经营需要和整体战略规划。本次调整募集资金投资项目实施进度会相对延长建设周期，公司将通过加强生产管理、优化现有产能并适当增加生产外包等方式保证终端展示产品的市场供应，因此本次调整募集资金投资项目实施进度预计不会对公司生产经营和当期经济效益产生重大不利影响。本次调整未改变募投项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

### **四、公司独立董事、监事会、保荐机构对调整募集资金投资项目实施进度的意见**

#### **（一）独立董事的独立意见**

公司独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据募集资金投资项目所在地配套设施建设状况和终端展示业务的市场环境而作出的决定，符合公司的实际经营需要，本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。

#### **（二）监事会意见**

公司监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合募集资金投资项目所在地配套设施建设现状和终端展示业务的市场情况，符合公司的实际经营需要，本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司对募集资金投资项目实施

进度进行调整。

### （三）保荐机构意见

经核查，民生证券股份有限公司认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定。本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司的实际经营需要，本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，民生证券股份有限公司对公司调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。

### 五、备查文件

- 1、深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议决议；
- 2、深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会2017年第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会2017年第二次会议决议相关事项发表的独立意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2017年3月6日