

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2017—035

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“洪涛股份”）非公开发行股票募集资金投资项目实际建设情况，拟延长相关项目的建设期，具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]371号文件核准，公司于2014年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股9,600万股，每股面值1.00元，每股发行价8.95元，共募集资金总额人民币859,200,000元，扣除发行费用人民币13,296,000元，实际募集资金净额为人民币845,904,000元。该项募集资金已于2014年9月19日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]48020010验资报告。

根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	承诺投入募集资金 (万元)	项目原计划达到预定可使用状态日期
1	广东云浮洪涛装饰高新石材产业园	37,550	36,000	2016年9月30日
2	天津市洪涛装饰产业园项目	28,000	28,000	2016年9月30日
3	补充流动资金	20,590.40(注1)	20,642.83(注2)	/
合计		86,140.40	84,642.83	/

注：1. 由于非公开发行股票所募集资金扣除发行费用后募集资金净额为人民币 84,590.40 万元，故“补充流动资金项目”使用募集资金投资额由 22,000 万元减少为 20,590.40 万元。2. 实际补充流动资金含利息收入 52.43 万元。

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的议案》，公司对非公开发行股票募集资金投资项目的投资额及时间进行了调整，调整后情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	变更后拟投入募 集资金(万元)	变更后项目达到预 定可使用状态日期
1	广东云浮洪涛装饰高新 石材产业园	23,550	22,000	2017 年 3 月 30 日
2	天津市洪涛装饰产业园 项目	17,000	17,000	2017 年 3 月 30 日
3	收购上海学尔森文化传 播有限公司 85%股权	29,750	25,000	/
4	补充流动资金	20,590.40	20,642.83	/
合计		90,890.40	84,642.83	/

二、延长募集资金投资项目建设期的原因及具体期限

(一)广东云浮洪涛装饰高新石材产业园项目

该项目原定于 2017 年 3 月 31 日投产，现投产时间延期至 2017 年 8 月 31 日，具体原因如下：

1、项目实施用地产权过户用时较长，影响施工许可的办理，从而影响厂房的开工建设；

2、在施工过程中涉及青苗补偿、坟墓迁移、交通道路等问题，沟通协调用时较长；

3、市政排水排污管网施工进度不及预期。

以上造成投产延后的事项，已得到当地政府有关部门的大力支持和配合，项目预计投产日期为 2017 年 8 月 31 日。

(二)天津市洪涛装饰产业园项目

该项目原定于 2017 年 3 月 31 日投产，现投产时间延期至 2018 年 6 月 31 日，具体原因如下：

- 1、建设工程规划审批时间比预计时间长；
- 2、在施工过程中，为配合天津大气污染防治工作，多次停工。

综上所述，公司对非公开发行股票募集资金投资项目的投资额及时间的调整如下：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	变更后拟投入募 集资金(万元)	变更后项目达到预 定可使用状态日期
1	广东云浮洪涛装饰高新 石材产业园	23,550	22,000	2017年8月31日
2	天津市洪涛装饰产业园 项目	17,000	17,000	2018年6月30日
3	收购上海学尔森文化传 播有限公司85%股权	29,750	25,000	/
4	补充流动资金	20,590.40	20,642.83	/
合计		90,890.40	84,642.83	/

三、独立董事、监事会、保荐机构对非公开发行募集资金投资项目延期的意见

(一) 独立董事意见

公司本次对非公开发行募集资金投资项目延期，是根据项目实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规定。因此，同意公司非公开发行募集资金投资项目延期。

(二) 监事会意见

公司本次对非公开发行募集资金投资项目延期，是根据项目实际情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规定。因此，同意公司非公开发行募集资金投资项目延期。

(三) 保荐机构意见

经核查，海通证券认为：

1、本次募投项目延期是根据项目实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，调整募投项目投资进度有利于公司根据市场变化动态调整方向及计划，有利于提升公司综合竞争实力，符合公司的长远发展规划。

2、公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定的要求。保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。

3、海通证券将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议
- 3、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
- 4、海通证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司募投项目延期的核查意见

特此公告。

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2017年4月28日