



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2017-056

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“今天国际”或“公司”）于 2017 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募集资金投资项目“技术研发及产品体验中心建设项目”、“自动化物流装备总装基地建设项目”达到预计可使用状态的日期延后至 2018 年 2 月 18 日。现将具体情况公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1548 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.32 元/股，募集资金总额人民币 34,272.00 万元，扣除发行费用人民币 3,435.49 万元（含税），实际募集资金净额为人民币 30,836.51 万元。

上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2016]第 310713 号验资报告。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议和四方监管协议。

二、公司募集资金投资项目的资金使用进度情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用进度如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	计划投入募集资金	累计投入募集资金总额	投资进度(%)	原计划项目达到预计可使用状态日期
1	自动化物流系统产业化项目	19,254.77	14,077.31	73.11	2018年2月18日
2	技术研发及产品体验中心建设项目	7,629.26	3,760.65	49.29	2017年8月18日
3	自动化物流装备总装基地建设项目	3,952.48	2,132.73	53.96	2017年8月18日
合计		30,836.51	19,970.69	64.76	-

三、公司募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

1、募集资金投资项目延期的具体情况、原因

公司的募集资金投资项目所在地均为公司位于深圳龙岗的今天国际科技园，其主体工程已完成，受验收进度和装修方案设计调整的影响，装修开工时间存在延迟，因此公司结合实际，在保证公司正常经营的基础上，拟将“技术研发及产品体验中心建设项目”、“自动化物流装备总装基地建设项目”达到预计可使用状态的日期延后至2018年2月18日。

调整后公司全部募集资金投资项目的计划时间如下所示：

单位：人民币万元

序号	投资项目	计划投入募集资金	计划达到预计可使用状态日期（调整后）
1	自动化物流系统产业化项目	19,254.77	2018年2月18日
2	技术研发及产品体验中心建设项目	7,629.26	2018年2月18日
3	自动化物流装备总装基地建设项目	3,952.48	2018年2月18日
合计		30,836.51	-

2、募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

公司本次对部分募集资金投资项目的延期调整，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，在短期内会对募集资金的使用进度产生一定的影响，但有利于保证项目顺利实施，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。

3、董事会对募集资金投资项目延期的对策

公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展，积极采取应对措施，加强对项目建设进度的监督，合理调配现有资源，使募集资金投资项目早日达到预计可使用状态。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事关于部分募集资金项目延期的独立意见

公司独立董事认为：经核查，公司本次部分募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

2、监事会关于部分募集资金项目延期的意见

公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

3、保荐机构关于部分募集资金项目延期的核查意见

保荐机构华林证券股份有限公司对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，认为：



今天国际本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求。

今天国际本次部分募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。

保荐机构对今天国际本次部分募集资金投资项目的延期调整事项无异议。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《第三届监事会第八次会议决议》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》
- 4、《华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 31 日