

江苏久吾高科技股份有限公司

关于调整部分募集资金投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月14日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资进度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕201号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股1,610万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币11.97元，共计募集资金192,717,000元，扣除发行费用总额人民币38,526,422.34元后，公司募集资金净额为人民币154,190,577.66元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中汇会验〔2017〕第0670号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资进度安排情况

公司于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募投项目投资总额及投入进度安排情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额与投入进度安排					募集资金拟投资额	项目备案
		第一年	第二年	第三年	第四年	总额		
1	陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目	14,188.8	14,188.8	3,223.1	1,297.0	32,897.6	10,469.50	浦发改字[2013]261号
2	面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目	3,768.8	2,512.6	708.1	170.5	7,160.0	4,950.0	浦发改字[2012]241号
3	国家级无机膜技术中心建设项目	3,510.7	3,510.7	600.0	/	7,621.5	-	宁高管内备字[2013]023号
4	补充流动资金	10,000.0					-	/
合计		57,679.1					15,419.50	

三、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况

公司于《招股说明书》中披露募投项目投资总额及投入进度安排中，“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”计划第一年投入资金 14,188.8 万元，该募投项目实际募集资金额 10,469.06 万元。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”累计投入资金 88.87 万元，投入资金主要用于该募投项目建设前期的建设规划许可等事项。

经公司审慎考虑，公司决定将“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”募集资金投资进度调整为：实际募集资金净额 10,469.06 万元计划于 2019 年 5 月前投入完毕。

四、本次调整部分募集资金投资进度的原因

公司于 2017 年 3 月份募集资金到位后积极推进“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”建设前期的建设规划许可等报批工作，在此过程中，经公司经营层对公司未来发展规划进行讨论部署，出于满足公司长期发展对经营场地需求的考虑，公司计划以自有资金竞买一幅土地使用权用于建设“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”，原定项目建设地点作为公司未来发展储备用地。经公司审慎论证，认为该募投项目的市场环境、建设可行性及预期收益均未发生重大变化。

2018年4月4日，江苏省南京市浦口开发区国土资源局以挂牌方式出让浦口经济开发区桥林片区步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以东地块的土地使用权，出让土地面积75,300.42平方米。该幅地块符合公司“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”建设的要求，公司将以自有资金积极参与该幅土地使用权的竞买工作。若公司成功竞得该幅地块使用权，将尽快办理募投项目实施地点变更等相关程序并开展建设；若公司未能成功竞得该幅地块的土地使用权，公司将尽快在原定募投项目建设地点实施募投项目建设。

五、本次调整部分募集资金投资进度的影响

本次调整部分募集资金投资进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整部分募集资金投资进度是出于对公司长期发展的考虑而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

六、审批程序

公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于调整募集资金投资进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资进度。

独立董事对公司调整部分募集资金投资进度发表了独立意见，认为：公司严格遵守了深圳证券交易所的相关规定，及时对于募投项目投资进度进行了合理调整，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形，同意公司调整部分募集资金投资进度。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资进度的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次调整部分募集资金投资进度，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况。基于上述情况，保荐机构对公司调整部分募集资金投资进度的决定无异议，保荐机构将持续关注公司竞买土地使用权及募集资金

使用进度的情况，督促公司履行必要的审议程序并做好相关信息披露工作。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日