

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2019-044

## 喜临门家具股份有限公司

### 关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票67,857,787股，发行价为每股人民币13.8525元，共计募集资金94,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为93,000.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2016年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用914.02万元后，公司本次募集资金净额为92,085.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕396号)。

##### (二) 募集资金使用和结余情况

截至2019年6月30日，公司已累计使用募集资金投入“喜临门家具制造出口基地建设项目”51,375.58万元，偿还银行贷款4,000万元，临时补充流动资金26,000万，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,497.11万元。

截至2019年6月30日，募集资金的余额为12,207.51万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》，本公司对发行募集的资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)于2016年10月18日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行和江苏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据公司2015年度非公开发行股票方案，公司本次募集资金投资项目之一为喜临门家具制造出口基地建设项目，该项目的实施主体为公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司(以下简称“软体家具公司”)。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资的议案》，同意公司以货币方式对软体家具公司增资25,000万元。根据《管理办法》，软体家具公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券及本公司于2016年10月26日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，软体家具公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，喜临门公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与财通证券于2018年6月29日签署了《喜临门家具股份有限公司与财通证券股份有限公司之保荐终止协议》，鉴于公司非公开发行股票募集资金尚未完全使用完毕，

财通证券未完成的持续督导工作将由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承接，财通证券不再履行相应的持续督导职责。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，喜临门公司及募集资金投资项目实施主体软体家具公司已与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行及江苏银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信证券重新签订完毕《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司有 8 个募集资金专户和 5 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200081547	15,117.63	本公司募集资金活期专户
浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	3371020110121800069605	8,000,000.00	本公司七天通知存款
	3371020110121800069605	10,000,000.00	本公司七天通知存款
	3371020110121800069605	10,000,000.00	本公司七天通知存款
	3371020110120100079449	410,506.67	本公司募集资金活期专户
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行	85040154740005420	1,007.62	本公司募集资金活期专户
江苏银行股份有限公司杭州分行	33200188000284034	7,341.65	本公司募集资金活期专户
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200082050	0.00	软体家具公司募集资金活期专户
浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	3371020110121800071230	0.00	软体家具公司募集资金活期专户
	3371020110121800071230	42,000,000.00	软体家具公司七天通知存款
	3371020110121800071230	50,000,000.00	软体家具公司七天通知存款
	3371020110120100080488	1,641,175.46	软体家具公司募集资金活期专户

合 计		122,075,149.03	
-----	--	----------------	--

### 三、报告期内募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### (一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

#### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

二〇一九年八月八日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2019 年 1-6 月

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				94,000.00		本年度投入募集资金总额					6,569.10	
募集资金净额				92,085.98		已累计投入募集资金总额					55,375.58	
变更用途的募集资金总额				25,445.89								
变更用途的募集资金总额比例				27.07%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至本年度末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
喜临门家具制造出口基地建设项目	是	90,000.00	64,554.11	64,554.11	6,569.10	51,375.58	-13,178.53	79.58	2019 年	5,106.49	—	否
泰国家具制造基地建设项目	否		25,445.89	21,602.81	0.00	0.00	-21,602.81	0.00	2020 年	-924.73	—	否
偿还贷款	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00		100.00				
合 计	—	94,000.00	94,000.00	90,156.92	6,569.10	55,375.58	-34,781.34	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				<p>喜临门家具制造出口基地建设项目因政府审批原因,项目土建工程开工延后,相应的土建投入滞后,相应的设备投入也随之滞后。</p> <p>泰国家具制造基地建设项目因位于境外,涉及资金出境需境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批,耗时较长,公司前期以自有资金投入该项目。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司 2016 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 14,692.54 万元。对此，保荐人财通证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告（天健审〔2016〕7654 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司 2018 年 7 月 12 日第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议审议批准，并经保荐人核查同意，公司将部分闲置募集资金人民币 26,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2019 年 1-6 月

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至本年度末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
喜临门家具制造出口基地建设项目	喜临门家具制造出口基地建设项目	64,554.11	64,554.11	6,569.10	51,375.58	79.58	2019 年	5,106.49	—	否
泰国家具制造基地建设项目		25,445.89	21,602.81	0.00	0.00	0.00	2020 年	-924.73	—	否
合计	—	90,000.00	86,156.92	6,569.10	51,375.58	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				<p>经公司测算，由于未实际投入全自动生产线，可替代低价设备的出现导致设备投入的大幅减少，实际建筑面积和择优选择施工方导致平均建造成本略有下降，原项目的预计实际投入金额较预算有所缩减，预计将结余募集资金 25,445.89 万元。</p> <p>根据公司招股说明书中披露，原计划将募集资金总额中的 90,000.00 万元用于喜临门家具制造出口基地建设项目，但为加快募集资金的使用进度，尽快实现募投资金收益，并结合公司战略规划及经营需要，经 2018 年 10 月 29 日第三届董事会第三十一次会议决议，公司拟将“喜临门家具制造出口基地建设项目”的部分募集资金 25,445.89 万元用于实施“泰国家具制造基地建设项目”。此变更已于 2018 年 11 月 16 日经公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过。</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				见附件 1 说明						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						