

中兵红箭股份有限公司关于调整超硬材料研发中心 建设项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整超硬材料研发中心建设项目实施进度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1012 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2013 年 11 月 27 日向 9 名发行对象定向发行普通股（A 股）股票 13,671.5909 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.68 元。募集资金总额为人民币 1,323,409,999.12 元，扣除与发行有关费用人民币 53,421,987.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,269,988,011.39 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2013]000339 号验资报告。

二、本次所调整项目建设进展情况

截至 2020 年 12 月 31 日，“研发中心项目”已累计使用募集资金 9424 万元，主要完成了扫描电子显微镜、X 射线荧光光谱仪

等高端研发、检测设备的购置与安装，以及研发中心综合楼和科技成果展示厅的主体改造。

三、本次项目实施进度调整原因

“研发中心项目”为满足前沿科技研发需求，设计采购的设备多为进口的高端先进研发、检测、试验仪器设备，受全球新冠疫情影响，该类设备制采购周期延长，到货延迟。待设备到货后，还需经过安装、调试等，并涉及外方人员隔离等，导致项目整体建设进度延迟。

受“研发中心项目”整体建设进度延迟影响，后续的竣工财务决算审计，环境保护、安全设施、职业卫生等“三同时”专项验收，以及档案验收等各单项验收时间均较预计时间延迟，进而导致项目竣工验收时间延迟。

四、本次项目实施进度调整结果

基于上述原因，申请将“研发中心项目”达到预定可使用状态时间由2021年6月30日调整至2022年6月30日。

五、本次项目实施进度调整对公司生产经营的影响

“研发中心项目”实施进度的调整不会对公司生产经营造成重大影响，公司将持续推进募集资金项目的进展，提升公司整体实力，促进公司稳步发展。

六、相关审核及批准程序

1. 董事会审批情况

公司于2021年4月16日召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整超硬材料研发中心建设项目实施进度的议案》，详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》。

2. 独立董事意见

独立董事认为：公司对“超硬材料研发中心建设项目”实施进度的调整，符合项目建设的实际情况，有利于保证项目质量，本次调整是根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形。

同意对上述项目实施进度的调整。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

3. 监事会意见

监事会认为：公司对“超硬材料研发中心建设项目”实施进度的调整，符合项目建设的实际情况，有利于保证项目质量，本次调整是根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形。

同意对上述项目实施进度的调整。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第二十二次会议相关事项的意见》。

4. 独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次调整“超硬材料研发中心建设项目”实施进度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，履行程序完备、合规。本次调整实施进度的事项符合证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，符合股东和广大投资者利益，使募集资

金的使用更能符合公司的战略规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上，本保荐机构对公司本次调整“超硬材料研发中心建设项目”实施进度的事项无异议。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》。

七、备查文件

1. 中兵红箭股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议；
2. 中兵红箭股份有限公司第十届监事会第二十二次会议决议；
3. 中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4. 中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第二十二次会议相关事项的意见；
5. 中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司调整超硬材料研发中心建设项目实施进度的核查意见。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2021年4月20日