

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2021-057

湖北和远气体股份有限公司

关于公司增加电子特气产业园项目投资预算的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

●投资标的名称：和远潜江电子特种气体股份有限公司（以下简称“潜江特气”）电子特气产业园项目（以下简称“项目”或“本项目”）。

●投资金额调整：项目预算投资总额由 28,000.00 万元人民币增加至 39,050.00 万元人民币，本次净增 11,050.00 万元人民币，增加比例为 39.46%。

一、增加项目预算基本概述

（一）2020 年 4 月 28 日，湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过《关于投资建设电子特气产业园项目暨拟设立子公司的公告的议案》，预算投资 28,000.00 万元，建设期 12 个月，建设年产 8 万吨电子级超纯氨、32000 万方电子级高纯氢气（最大产能）项目，并设立全资子公司潜江特气，注册资本 5,000.00 万元。

在本项目实施过程中，由于项目主要产品市场价格及需求变化等原因，公司拟将本项目产品产能调整为：纯氨，生产能力年产 20 万吨，其中包含电子级高纯氨年产 2 万吨；电子级高纯氢气最大生产能力保持 32000 万方/年不变，本项目的纯氨和高纯氢气在设计上可相互转换，正式运行后可根据产品市场需求进行工况调节。根据公司当前对本项目投入的预测，拟增加本项目预算投资总额 11,050.00 万元。

（二）本次增加投资预算事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、潜江特气公司基本情况

截至 2020 年 12 月 31 日，潜江特气注册资本 5,000.00 万元、总资产 6,159.58 万元、总负债 1,162.39 万元、净资产 4,997.19 万元、营业收入 0.00 万元、净利润-2.81 万元。（以上数据已经审计）。

三、项目进度情况

本项目当前已进入主设备安装阶段，即将开始进行设备单机调试，厂区主要生产厂房、生产办公室及围墙完成；外部供电工程完成；供水及消防水站建筑完成；设备安装完成 85%，其中主体设备已经基本完成，目前正在进行电气、仪表、消防设施的安装施工；设备安装部分在 10 月可以完成。道路土方基本完成，待绿化完成后浇筑硬化，预计 10 月完工。配套的科研综合楼和五金仓库等辅助用房目前已完成土地平整，预计 2022 年 10 月前建设完成。本项目预计 2021 年 10 月底设备安装完成，开始联合试生产纯氨、高纯氢。

四、增加项目预算主要原因及内容

1、氨产品生产线设备投入调增：本项目原规划建成产品最大产能分别是高纯氨年产能为 8 万吨、高纯氢年产能为 32000 万方，现根据项目主要产品市场价格及需求变化情况，将纯氨生产能力调整为年产 20 万吨，其中含高纯氨年产能 2 万吨，纯氨产品的产能增加了 12 万吨/年，纯氨生产能力增加，相应压缩机、循环机、合成装置、冰机、管道阀门等装置及消防水池、循环水池等公辅投资都增大，对应增加了合成氨装置的投资预算 4000 万。

2、联合运转费和生产准备费调增：本项目原规划对合成氨项目试生产期间的联合运转费用和生产准备费预算不足，根据目前制定的联合试生产及单机调试方案，需调增该项预算 3850 万。

3、氨储存装置设计变更导致投入调增：按照安全预评价的要求，将原规划的氨储存罐由高压球罐变更为低温全容储罐，因产品氨储存状态的变化，需相应增加冰机装置及配套冰机厂房，增加液氨泵、复热器、闪蒸罐等装置，需调增该项预算 1600 万。

4、办公楼增加科研功能调增预算：考虑电子特气产品研发工作未来需要，将本项目原规划的普通办公楼调增为研发办公综合楼，需调增该项预算 800 万。

5、雨水及污水处理装置调增预算：根据环境评价要求，增加污水处理装置、

雨水池及配套建筑，增加危废仓库，需调增该项预算 500 万。

6、其他项调增：消防设施、气体管道等其他项综合调增 300 万。

根据公司当前测算，本项目预算投资总额，将由 28,000.00 万元人民币增加至 39,050.00 万元人民币，投资预算增加 11,050.00 万元人民币，增加比例为 39.46%。

五、增加项目预算方案的财务分析

根据目前的主要产品市场价格和项目规划产能情况，对本项目增加预算后的各项经济指标进行了全面测算，结论如下：本项目增加投资后的静态投资回收期（不含建设期）由 4.04 年减少为 3.66 年，动态投资回收期（不含建设期）由 4.64 年减少为 4.11 年，项目净现值由 58,319.21 万元增加为 96,719.68 万元，表明本项目投资的现金流入所发生的回报率超过资本成本；同时该项目内含报酬率由 36.14%增加为 41.84%，高于预期报酬水平。因此本项目调整投资总额后，仍然具有财务可行性。相关财务评价指标表如下：

序号	项 目	单位	变更后	变更前	变动	变动率	备 注
1	项目投入总资金	万元	39,050.00	28,000.00	11,050.00	39%	
2	年均销售(营业)收入	万元	76,920.36	50,855.46	26,064.90	51%	
3	年均销售税金	万元	3,924.30	2,412.62	1,511.68	63%	
4	年均销售成本	万元	58,305.73	40,004.17	18,301.57	46%	
5	年均总费用	万元	731.07	522.79	208.27	40%	
6	年均总成本费用	万元	59,036.80	40,526.96	18,509.84	46%	
7	年均利润总额	万元	18,292.87	11,208.46	7,084.41	63%	
8	年均所得税	万元	2,422.15	1,181.65	1,240.50	105%	
9	年均税后利润	万元	15,870.72	10,026.81	5,843.91	58%	
10	投资利润率	%	46.84	40.03	6.81	-	
11	投资利税率	%	56.89	48.65	8.25	-	
12	销售利税率	%	28.88	26.78	2.1	-	
13	投资净利润率	%	40.64	35.81	4.83	-	
14	销售毛利率	%	24.2	21.34	2.86	-	
15	销售净利润率	%	20.63	19.72	0.92	-	
16	财务内部收益率	%	41.84	36.14	5.7	-	

17	静态投资回收期	年	3.66	4.04	-0.38	-9%	不含建设期
18	动态投资回收期	年	4.11	4.64	-0.53	-11%	
19	全投资财务净现值 (税后)	万元	96,719.68	58,319.21	38,400.47		ic =10%

六、增加项目预算的风险

本项目实施是从公司发展战略出发，响应国家政策，立足长远发展的慎重考虑，但仍可能面临市场、经营、管理、技术等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强管理，明确经营管理和风险管理政策，建立有效的内部管理机制，组建良好的经营管理团队，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范和应对潜在风险。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

七、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会

2021年9月27日