

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2022-045

江阴市恒润重工股份有限公司

关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构 和实施进度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”或“恒润股份”）拟将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”实施地由江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内变更为江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内和江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块共同实施。由于上述实施地点的变更，项目投资总额将由53,830.00万元增加至64,763.46万元，新增投资由公司自有资金投入，募集资金使用计划不变。鉴于本项目建设工作周期有所延长，项目达到预定可使用状态的时间由2022年5月调整为2023年12月。

●公司拟将“年产10万吨齿轮深加工项目”实施地由江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内变更为江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块的地块上进行实施。由于上述实施地点的变更，项目投资总额将由55,660.00万元增加至64,254.85万元，新增投资由公司自有资金投入，募集资金使用计划不变。

●本事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●截至本公告日，公司尚未取得江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块的地块，由于土地招拍挂程序属于公开行为，其结果存在不确定性，因此公司尚存在无法按计划取得用地的风险。如因客观原因无法取得该地块，公司仍将在原有地块或另择地块继续实施募投项目，并及时履行信息披露义务。

公司于 2022 年 6 月 22 日分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》，同意增加“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”的实施地点，增加投资总额，并将本项目达到预定可使用状态的时间调整为 2023 年 12 月；同意变更“年产 10 万吨齿轮深加工项目”的实施地点，增加投资总额。上述募投项目新增投资由公司自有资金投入，募集资金使用计划不变。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本事项无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739 号）的核准，公司已向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 74,129,541 股，每股发行价格为人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 1,473,695,275.08 元，扣除发行费用人民币 19,299,515.14 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,454,395,759.94 元。2021 年 10 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZH10278 号验资报告。

公司及募集资金投资项目实施主体公司子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）均已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后拟用于“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”、“年产 10 万吨齿轮深加工项目”，募集资金投资项目具体情况如下：

单位：元

募投项目	实施主体	项目总投资额	拟投入募集资金
年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目	恒润环锻	538,300,000.00	362,000,000.00
年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目	恒润传动	1,158,000,000.00	754,628,468.48
年产 10 万吨齿轮深加工项目	恒润环锻	556,600,000.00	337,767,291.46
合计		2,252,900,000.00	1,454,395,759.94

三、本次拟调整部分募投项目实施地点、总投资额与内部投资结构的具体情况

（一）“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”新增实施地点与调整总投资额、内部投资结构的情况

根据公司实际发展的需求，“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”实施地由江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内变更为江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内和江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块共同实施。由于上述实施地点的变更，恒润环锻将新购入土地、建设厂房及购置配套设施，进而新增厂房建设及装修费 7,324.91 万元，新增设备购置及安装费 257.50 万元，新增配套设施费用 2,016.36 万元，新增土地费用 1,209.82 万元，新增铺底流动资金 124.87 万元，项目投资总额将由 53,830.00 万元增加至 64,763.46 万元，新增投资由公司自有资金投入，募集资金使用计划不变。

总投资额变更情况如下：

单位：万元

序号	变更前			变更后		
	具体项目	项目投资总额	拟使用募集资金	具体项目	项目投资总额	拟使用募集资金
1	厂房建设及装修	4,300.00	3,200.00	厂房建设及装修	11,624.91	3,200.00
2	设备购置及安装	44,530.00	33,000.00	设备购置及安装	44,787.50	33,000.00
3	铺底流动资金	5,000.00	0.00	铺底流动资金	5,124.87	0.00
4				配套设施	2,016.36	0.00
5				土地费用	1,209.82	0.00
	合计	53,830.00	36,200.00	合计	64,763.46	36,200.00

实施地点变更情况如下：

项目名称	原实施地点	变更后实施地点
年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目	江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内	江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内和江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块

（二）“年产 10 万吨齿轮深加工项目”实施地点、总投资额及内部投资结构调整情况

“年产 10 万吨齿轮深加工项目”原计划于江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内进行实施，现拟变更为江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块的地块上进行实施。由于上述实施地点的变更，将新购入土地及建设厂房，进而新增基建费用 8,815.36 万元，配套设施费用减少 2,016.36 万元，新增土地费用 1,790.18 万元，新增铺底流动资金 5.67 万元，项目投资总额将由 55,660.00 万元增加至 64,254.85 万元，新增投资由公司自有资金投入，募集资金使用计划不变。

总投资额变更情况如下：

单位：万元

序号	变更前			变更后		
	具体项目	项目投资总额	拟使用募集资金	具体项目	项目投资总额	拟使用募集资金
1	基建费用	3,000.00	2,200.00	基建费用	11,815.36	2,200.00
2	设备购置及安装	45,660.00	31,576.73	设备购置及安装	45,660.00	31,576.73
3	配套设施	5,000.00	0.00	配套设施	2,983.64	0.00
4	铺底流动资金	2,000.00	0.00	铺底流动资金	2,005.67	0.00
5				土地费用	1,790.18	0.00
	合计	55,660.00	33,776.73	合计	64,254.85	33,776.73

实施地点变更情况如下：

项目名称	原实施地点	变更后实施地点
年产 10 万吨齿轮深加工项目	江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内	江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块

四、本次拟调整部分募投项目实施地点与总投资额的原因

公司 2021 年规划“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”及“年产 10 万吨齿轮深加工项目”原定于江阴市祝塘工业集中区祝璜路

南侧恒润环锻现有生产基地内进行实施。

鉴于公司拟于近期参与江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块的招拍挂程序。如公司顺利竞得该地块，将有效缓解公司建设用地紧张的局面，有利于公司对生产厂区实施分区模块化管理，有利于提升公司现有生产厂区的扩容潜力。考虑到“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”已在恒润环锻原有厂区开始建设，因此公司拟在原有厂区及新增地块上共同实施“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”，并将“年产10万吨齿轮深加工项目”变更至新增地块上实施，新增投资金额由公司自有资金出资。

五、部分募集资金投资建设项目实施进度调整的具体情况及其原因

“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”原预计达到预定可使用状态时间为2022年5月。由于受疫情及其防控政策影响，项目建设进度延缓，同时公司拟增加新地块与原实施地点共同实施该项目，相关建设工作周期有所延长。基于以上原因考虑，将本项目达到预定可使用状态的时间调整为2023年12月。

六、调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度公司的影响

本次调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度，是公司根据当前实际情况及募投项目将来发展规划作出的决定，没有改变募集资金的使用方向，未取消原募投项目和实施新项目，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害其他股东利益的情形。

截至本公告日，公司尚未取得江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块的地块，由于土地招拍挂程序属于公开行为，其结果存在不确定性，因此公司尚存在无法按计划取得用地的风险。如因客观原因无法取得该地块，公司仍将在原有地块或另择地块继续实施募投项目，并及时履行信息披露义务。

七、公司履行的决策程序

2022年6月22日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构天风证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

八、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度，是公司根据当前实际情况及募投项目将来发展规划作出的决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意增加“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”的实施地点，增加投资总额，并将本项目达到预定可使用状态的时间调整为2023年12月；同意变更“年产10万吨齿轮深加工项目”的实施地点，增加投资总额。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度，是公司根据当前实际情况及募投项目将来发展规划作出的决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害股东利益的情况，公司履行了必要的审议和决策程序。综上，我们同意增加“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”的实施地点，增加投资总额，并将本项目达到预定可使用状态的时间调整为2023年12月；同意变更“年产10万吨齿轮深加工项目”的实施地点，增加投资总额。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度，是公司根据当前实际情况及募投项目将来发展规划作出的决定，没有改变募集资金的使用方向，不影响公司募集资金投资项目的正常实施。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

2、本次调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日