甘肃金刚玻璃科技股份有限公司 关于对深交所关注函的回复

特别风险提示:

- 1、公司于 2022 年 6 月 13 日在召开第七届董事会第十八次会议,同意公司与控股股东广东欧昊集团有限公司共同出资设立甘肃金刚羿德光伏有限公司,并以甘肃金刚羿德光伏有限公司为实施主体投资建设 4.8GW 高效异质结电池片及组件项目,上述投资仍需提交公司股东大会审议通过;
- **2、项目审批风险:** 本项目投资仍需经酒泉市政府相关部门多项审批手续,包括备案、施工许可、安全评价、职业安全评价、环境影响评价、能源技术评价等,各环节审批用时存在一定不确定性,因此项目存在无法按期实施建设的风险;
- **3、项目融资风险:** 本项目投资资金来源为股东自有资金及项目融资资金,在投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度存在不确定性,因此会导致本次项目不能顺利建设投产风险;
- **4、投产后项目收益不及预期风险**:光伏项目受国家补贴和政策扶持影响较大,国家对光伏装机容量、补贴规模、补贴力度的宏观调控政策和措施将直接影响行业内公司的生产经营,如未来行业政策收紧,则存在项目收益率不及预期的风险,本项目预期收益率不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺;
- 5、上市公司存在投资资金缺口的风险: 考虑到公司前次 1.2GW 项目仍需支付建设资金约 2.98 亿元和公司维持现有业务正常运转所需的流动资金 0.6 亿元,本次 4.8GW 项目尚存在缺口 3.03 亿元。经与欧昊集团初步协商,前述资金缺口部分将主要以向控股股东借款的形式实现。届时公司将严格按照关联交易相关审批程序履行信息披露义务,确保借款交易的合规性和公允性。
- 6、公司 2021 年归属于母公司净利润为亏损 20,163.30 万元,2022 年第一季度 归属于母公司净利润为亏损 3,140.36 万元,2022 年全年经营业绩尚不确定,公司 股票自 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 6 月 24 日,股价累计涨幅已达 94.55%,与同

期创业板涨幅偏离较大。公司提醒广大投资者,公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,但短期内公司股价涨幅较大,请投资者充分了解二级市场交易风险,审慎决策理性投资。

深圳证券交易所创业板公司管理部:

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称"公司"、或"金刚玻璃")于 2022年 6月20日收到贵部下发的《关于对甘肃金刚玻璃科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2022〕第280号)(以下简称"关注函")。公司收到问询函后高度重视并认真梳理及核查,现对《关注函》中所涉及的问题进行逐项回复如下:

2022年6月16日晚间,你公司披露《关于拟与控股股东共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》《关于拟以新设控股子公司开展重大项目投资的公告》称,你公司拟与控股股东广东欧昊集团有限公司(以下简称"欧昊集团")共同出资设立甘肃金刚羿德光伏有限公司(以下简称"金刚羿德"),你公司以货币出资5,100万元,占注册资本的51%,欧昊集团以货币出资4,900万元,占注册资本的49%。金刚羿德为你公司控股子公司,你公司将以其为实施主体投资建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目(以下简称"光伏项目"或"本次4.8GW项目"),属于光伏产业。我部对此表示关注,请你公司核查并说明以下事项:

1.本次光伏项目后续研发、调试、生产基地均落地甘肃酒泉,项目投资仍需获 得酒泉市政府相关部门审批通过。请说明本次项目投资所需的具体审批环节、预 计审批完成时间,主要能耗、污染排放情况是否符合当地主管部门的监管要求。

回复:

根据公司前期项目调研及可行性研究方案情况,预计公司本次 4.8GW 项目需要履行的审批程序包括投资项目备案、项目施工许可、安全评价、职业安全评价、环境影响评价及能源技术评价等,本次 4.8GW 项目所需履行的审批程序将在获得投资项目备案通过后启动并同步推进,各项审批先后顺序处理相对灵活;经公司

评估,本次 4.8GW 项目投资项目备案预计获得时间为 2022 年 8 月底前,项目建设期间预计将完成项目施工许可、安全评价、职业安全评价、环境影响评价及能源技术评价的批复审批,预计于 2023 年 3 月前完成,项目建设完成后预计将完成项目安全评价、职业安全评价、环境影响评价及能源技术评价的审批验收,预计于2023 年 12 月前完成。公司预计可以在项目建设期内按规定完成各项审批工作。

本次 4.8GW 项目预计将产生废水、固体废弃物、废气等污染物,预计污染物排放符合《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)等各项标准;经测算,本次 4.8GW 项目预计产生废水量 4600-4800 吨/每天,综合能耗消费量约 60,000 吨标煤/每天,经与甘肃酒泉相关主管部门的前期沟通,项目具体能耗、污染物排放达标情况仍需在提交能源技术评价和环境影响评价材料并进入评价审批环节时才可正式批复,公司将充分关注本项目能耗和污染物排放及环境保护管理工作,确保公司项目建设能够达到当地主管部门的监管要求。

公司在本次 4.8GW 项目投建过程中涉及到各个审批部门独立或协同审批,审批受到当地政府相关政策变化影响,任一审批环节受阻或放缓都或将导致项目整体建设进度不及预期,从而影响项目投产及项目收益的实现,前述审批通过时间为预估时间,敬请投资者注意与项目审批相关的风险。

- 2.你公司本次光伏项目投资总额 41.91 亿元,建设周期 18 个月,为你公司与欧昊集团共同投资建设,你公司出资部分的资金预计来源于自有资金及股东借款,控股股东出资部分由其自筹解决,同时匹配项目贷款或专项借款完成资金投入。截至 2021 年 12 月 31 日,你公司货币资金余额 1.42 亿元,其中受限货币资金 1.11 亿元。
- (1) 2022 年 2 月 14 日,你公司披露公告显示,截至公告日,欧昊集团已累计增持 0.11 亿股你公司股份,欧昊集团及其一致行动人需于 2022 年 8 月 24 日前增持 211.27 万股以完成增持计划。请说明截至目前欧昊集团增持进展情况,并结合已获得及未使用的银行授信额度、各项资产抵押情况、光伏项目出资金额及资金来源,分别定量分析你公司、欧昊集团是否有能力完成光伏项目出资,并充分提示风险。

回复:

欧昊集团自增持承诺至今,通过集中竞价、大宗交易方式增持公司股份合计 13,483,026 股,根据其增持计划承诺将于 2022 年 8 月 24 日前增持公司股份不低于 1350 万股,截至本回函日,欧昊集团仍需增持 16,974 股以完成增持计划承诺。

①欧昊集团资金及资产抵押情况

资金状况: 截至回复日, 欧昊集团账面货币资金 8.91 亿, 交易性金融资产公允价值约 0.72 亿元, 合计 9.63 亿:

②金刚玻璃资金状况及资产抵押情况

资金状况:截至 2022 年 5 月 31 日,金刚玻璃银行存款 1.14 亿元(非受限资金);授信情况:截至 2022 年 5 月 31 日,公司已获批复尚未使用的授信及借款额度合计约为 3.66 亿元;资产抵押情况:截至 2022 年 5 月 31 日,固定资产抵押余额 1.65 亿元,无形资产抵押余额 0.27 亿元,在建工程抵押余额 1.02 亿元,合计抵押资产总额 2.94 亿元;尚未抵押固定资产及在建工程总额约 4.31 亿元。

③公司及欧昊集团有能力完成光伏项目出资

本次 4.8GW 项目建设期 18 个月,投资金额 41.91 亿元,其中项目自有资金投入 12.57 亿元,建设投资借款 29.34 亿元。投资资金将根据各投建项目合同条款及实际的付款进度分期支付,预计项目投建 6 个月内资金支出约 7.94 亿元(其中资本金投入约 2.38 亿元),项目建设后期资金投入约 29.97 亿元(其中资本金投入约 8.99 亿元),未来质保金等根据项目及设备情况在期后支付,预计资金需求 4 亿元(其中资本金投入约 1.20 亿元)。

I 欧昊集团出资能力分析

本次 4.8GW 项目自有资金出资 12.57 亿元中,按上市公司控股子公司甘肃金刚羿德光伏有限公司(以下简称"金刚羿德")的股权结构设计,欧昊集团需履行的投资义务金额为 6.16 亿元。前述资金中,欧昊集团的出资部分将根据各投建项目合同条款及实际的付款进度分期投入,预计项目投建 6 个月内投入资金 1.17亿元,项目建设后期投入资金 4.41 亿元,未来质保金等根据项目及设备情况在期后支付,预计投入资金 0.59 亿元。

截至目前, 欧昊集团账面货币资金余额 8.91 亿, 交易性金融资产公允价值约 0.72 亿元, 合计 9.63 亿, 在未考虑欧昊集团融资能力和新增货币资金的情况下,

亦有能力完成项目自有资金出资义务。

II 上市公司出资能力分析

本次 4.8GW 项目自有资金出资 12.57 亿元中,按金刚羿德的股权结构设计, 上市公司需履行的投资义务金额为 6.41 亿元。前述资金中,上市公司的出资部分 也将根据各投建项目合同条款及实际的付款进度分期投入,预计项目投建 6 个月 内投入资金 1.21 亿元,项目建设后期投入资金 4.59 亿元,未来质保金等根据项目 及设备情况在期后支付,预计投入资金 0.61 亿元。

截至目前,上市公司账面非受限货币资金余额 1.14 亿元,公司已获批复尚未使用的授信及借款额度合计约 3.66 亿元,尚未抵押固定资产及在建工程总额约 4.31 亿元(预计抵押率为 50%),合计 6.96 亿。考虑到公司前次 1.2GW 项目仍需支付建设资金约 2.98 亿元和公司维持现有业务正常运转所需的流动资金 0.6 亿元,公司截至目前的实际的出资能力约为 3.38 亿元,较 6.41 亿元出资额度尚存在缺口 3.03 亿元。经与欧昊集团初步协商,前述资金缺口部分将主要以向控股股东借款的形式实现。届时公司将严格按照关联交易相关审批程序履行信息披露义务,确保借款交易的合规性和公允性。

综上, 欧昊集团截至目前的货币资金、交易性金融资产余额合计 9.63 亿元, 上市公司截至目前的实际的出资能力约为 3.38 亿元, 合计 13.01 亿元。在未考虑 双方未来 1-2 年的经营性现金流入和新增融资额度的情况下,可满足本次 4.8GW 项目的自有资金投入部分。公司及其控股股东有实力完成本项目出资。

(2)请说明项目贷款和专项借款的具体形式,是否已签订意向协议,如是,请说明具体情况,包括但不限于取得该等授信需满足的条件、授信协议(如有)的主要条款及效力、未来实际取得足额贷款有无重大不确定性等,并充分提示风险。

回复:

公司已就光伏项目与多家金融机构做出预沟通,各金融机构对本次 4.8GW 光 伏项目参与度较高,但目前公司尚未与任何机构达成正式的融资协议或意向协议, 公司将根据各金融机构授信方案,以成本最优方案确定融资机构,同时根据项目 进展情况分批提款,最高贷款总额不超过项目融资资金 29.34 亿元。

裁石日前	公司与各金融机构的初步沟通情况如下:
作以十. 日 川 ,	

融资方式	拟贷款主体	金融机构	预计授信额度	融资进度描述
项目贷款	金刚羿德	A 银行	10-15 亿元	已初步沟通,并完成初步尽 调,报告撰写中
项目贷款	金刚羿德	B 银行	10-15 亿元	已初步沟通, 并拟定尽调时间
融资租赁	金刚羿德	C 租赁	5 亿元	已初步沟通, 并拟定尽调时间
项目贷款	金刚羿德	D银行	6-10 亿元	已初步沟通, 并拟定尽调时间
合计			31-45 亿元	

上述项目融资可能受到产业政策调整、融资政策变动等因素影响,且上述初步沟通的融资额度并不代表公司未来真正提取及使用的融资额。因本项目银行等债务融资规模较大,公司提醒广大投资者充分关注项目的融资风险,以及由此导致的项目投建周期延长等不确定性因素。

3.截至 2022 年 3 月 31 日,你公司资产负债率为 83.13%。你公司于 2021 年投建 1.2GW 大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目(以下简称"前次1.2GW 项目")。请结合本次光伏项目融资资本成本及还款安排、你公司已有业务经营性现金投入需求、前次 1.2GW 项目投建所需资金投入、本次光伏项目资金投入进度及现金流测算,定量分析本次光伏项目投资是否会对已有业务产生重大影响、你公司是否具备还款付息能力,并充分提示风险。

回复:

(1) 已有业务经营性现金投入需求

①光伏项目经营性现金投入需求:

根据 2022 年第一季度的相关数据对前次 1.2GW 项目季度营运资金进行测算:营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数+应收票据周转天数-应付账款周转天数-应付票据周转天数+预付账款周转天数-合同负债周转天数)=-46.43,营运资金量=2022 年第一季度光伏项目销售收入×(1-平均销售利润率)/营运资金周转次数=0.60*(1-10.89%)/-46.43=-0.01 亿元。前次 1.2GW项目按照第一季度实际情况暂时不需投入大量营运资金。

②公司传统项目经营周转所需资金:

公司传统项目经营周转所需资金: 营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数+应收票据周转天数-应付账款周转天数-应付票据周转天数+预付账款周转天数-合同负债周转天数)=2.30, 营运资金量=预计 2022 年传统项目销售收入×(1-平均销售利润率)/营运资金周转次数=2*(1-29.09%)/2.30=0.62 亿元。

受地产延续萧条态势、流动性危机等多方面影响,公司传统项目大幅减少接单,在做项目多为收尾项目,资金需求量减少;而光伏行业多为"预收款+款到发货"结算模式,经营性现金需求不大,经测算公司现有业务资金需求量不高于0.6亿元,本次光伏项目的开展不会影响现有业务正常开展。

(2) 前次 1.2GW 项目投建所需资金投入

截至 2022 年 5 月 31 日,金刚玻璃银行存款 1.14 亿元,已获得及未使用的银行及借款额度 3.66 亿元,合计 4.80 亿元。估算 1.2GW 在建工程还需支付资金 2.98 亿元,公司现有资金及融资额度足以覆盖前次 1.2GW 项目所需资金及公司已有业务的资金需求。

(3) 本次光伏项目资金投入进度及现金流测算

4.8GW 光伏项目投资金额 41.91 亿元,其中项目资本金投入 12.57 亿元,建设投资借款 29.34 亿元,年化融资平均成本预计为 8%。

①项目投资进度表

单位: 亿元

项目	合计	2022 年	2023 年	2024年
资金投入	41.91	7.94	29.97	4.00
资金投入比例	100%	19%	72%	10%

②项目正式投产后,将通过项目自身经营收入,逐步还本付息,偿还投资借款本息。具体偿还计划见下表:

单位: 亿元

序号	项目	建设期	T1	T2	Т3	T4	T5	T6	T7	T8
	经营活动现金流量									
1	表(1.1-1.2)	-3.87	8.24	14.03	12.38	10.57	9.62	9.10	8.58	8.06
1.1	现金流入	0.00	38.81	74.71	79.87	78.28	76.71	75.94	75.19	74.43

									-	
1.1.1	营业收入	0.00	34.35	66.12	70.69	69.27	67.89	67.21	66.54	65.87
1.1.2	增值税销项税额	0.00	4.47	8.60	9.19	9.01	8.83	8.74	8.65	8.56
1.2	现金流出	3.87	30.58	60.69	67.49	67.70	67.09	66.85	66.61	66.37
1.2.1	经营成本	0.00	26.42	51.64	56.25	56.20	56.01	55.93	55.86	55.79
1.2.2	增值税进项税额	3.87	3.34	6.52	7.09	7.08	7.05	7.03	7.02	7.00
1.2.3	税金及附加	0.00	0.01	0.01	0.18	0.24	0.22	0.21	0.20	0.20
1.2.4	实缴增值税	0.00	0.00	0.00	1.42	1.92	1.78	1.70	1.63	1.56
1.2.5	所得税	0.00	0.81	2.52	2.54	2.26	2.04	1.96	1.89	1.81
2	投资活动净现金流 量(2.1-2.2)	-36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	现金流出	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	建设投资(固定资	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	产)	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	第资活动净现金流 第资活动净现金流	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3	量(3.1-3.2)	41.91	-6.01	-5.72	-5.43	-5.13	-4.84	-4.55	-4.25	-3.96
3.1	现金流入	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	项目资本金投入	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	建设投资借款	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	现金流出	0.00	6.01	5.72	5.43	5.13	4.84	4.55	4.25	3.96
3.2.1	利息支出	0.00	2.35	2.05	1.76	1.47	1.17	0.88	0.59	0.29
3.2.2	偿还债务本金	0.00	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67
4	净现金流量(1+2+3)	1.13	2.22	8.30	6.95	5.44	4.78	4.55	4.32	4.10
5	累计盈余资金	1.13	3.35	11.65	18.61	24.05	28.82	33.37	37.70	41.80

注:本测算假设全部债务融资在建设期 18 个月内即已全部到位,且采用等额本金方式还本付息


综合上述,以公司本次项目现有融资安排、资金投入进度、后期收益、现金流的综合测算,可以覆盖本次项目融资后的还本付息支出,同时公司现有资金情况、业务经营现状及银行授信额度足够支持原有业务的生产经营,原有业务不会因为本项目投资受到重大影响。但公司本次融资能否按期完成仍存在不确定性,若未来资金不能如期到位,投建周期时间延长,则会导致建设期利息增加,投产时间延长导致现金回流不及时而最终导致本项目投资损失风险。

同时,本项目还本付息安排以项目产生的经营活动现金流量为出发点测算,本项目建设过程中将面临诸多风险因素,相关行业产业政策变动、贸易和进出口政策的调整、公司生产稳定性、客户需求下降、产品价格波动、原材料价格过快上涨等因素都可能导致本项目测算期内的现金流量不达预期,从而影响到本项目的还本付息安排。公司提醒广大投资者充分关注公司由于本项目投资带来的还本付息风险。

- 4.本次 4.8GW 项目建成稳定投产后,预计年均营业收入 63.77 亿元,年均利润总额 7.67 亿元,财务内部收益率为 17.96%,动态回收期为 8.88 年。前次 1.2GW 项目预计 2022 年 2 月达产,项目达产期预计可实现年均销售收入 20.16 亿元,达产期内预计可实现年均净利润 1.22 亿元,达产期年均毛利率 17.21%。
- (1) 请说明本次 4.8GW 项目与前次 1.2GW 项目在所需技术、生产工艺、生产品方面存在的差异,你公司是否已具备本次光伏项目建设及投产所需技术和生产工艺。

回复:

公司本次4.8GW项目与前次1.2GW项目建设内容均为高效异质结太阳能电池 片及组件,生产产品均为高效异质结电池片及组件。高效异质结太阳能电池片生 产过程主要分为硅片切割、链式清洗、链式吸杂、清洗制绒、PECVD 镀膜、PVD 镀膜、丝网印刷、测试分选、包装入库九大工序。



本次 4.8GW 项目与前次 1.2GW 项目整体工艺流程基本相同,主要差异有如下 2点:

①PECVD 镀膜工艺的差异

PECVD 镀膜过程包括 i 层镀膜、i-n 层镀膜和 p 层镀膜, 1.2GW 设备只有 N 面微晶技术,本次 4.8GW 设备选用了 N 面、P 面双面微晶,预计电池转换效率会有一定幅度的提升。

②多主栅技术的应用

前次 1.2GW 项目主要生产 12 主栅电池片, 4.8GW 项目考虑到组件的 CTM 和银浆单耗的问题会采用多主栅技术,增加组件功率,降低银浆单耗。电池使用多主栅技术以后会推动组件焊接进行升级从而适应多主栅焊接。

公司前次 1.2GW 项目已经具备了异质结电池生产的主流工艺技术,已于 2022年 3 月完成电池片首片下线,目前正处于量产爬坡阶段,产品平均转换效率达到 24.95%,基本达到了前次 1.2GW 项目可行性研究报告中"相较于与目前主流的晶硅太阳能,异质结单晶太阳能电池技术在发电性能上可实现 25%的转换效率"目标,符合公司生产预期。本次 4.8GW 项目新增工艺拟通过现有项目工艺升级调整、生产设备更新等方式实现,公司评估已具备本次光伏项目建设及投产所需技术和生产工艺。

(2)请补充披露本次光伏项目销售收入预测依据,产品单价是否与你公司前次光伏产品预测单价存在明显差异,如存在请说明原因,已获得订单或者意向客户,并充分提示风险。

回复:

①本次光伏项目销售收入预测依据

本项目将分两期投建,第一期将新建异质结光伏电池片及组件生产线,形成

1GW 700W+异质结光伏组件和 2.4GW 210mm 异质结光伏电池片的生产能力;第二期将新建异质结光伏电池片及组件生产线,形成 1GW 700W+异质结光伏组件和 2.4GW 210mm 异质结光伏电池片的生产能力。共实现 210mm 异质结光伏电池片生产能力 4.8GW/年,700W+异质结光伏组件生产能力 2GW/年。其中:2GW/年的异质结光伏电池片生产能力将用于本项目 700W+异质结光伏组件的生产。

项目达产后,将实现 210mm 异质结光伏电池片销量 2.8GW/年,700W+异质结光伏组件销量 2GW/年。产品收入系以公司对本项目的市场定位、产能规划等因素的判断作为测算依据。变化情况如下:

项目	指标	Т1	Т2	Т3	Т4	Т5	Т6	Т7	Т8	Т9	T10
一期	产量/MW	683	983	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
700W+异 质结光伏	单价-元/W	2	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.81	1.79	1.77	1.75
组件	合计/亿元	13.7	19.3	19.2	18.8	18.4	18.3	18.1	17.9	17.7	17.5
一期	产量/MW	957	1,377	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
210mm 异	单价-元/W	1.20	1.18	1.15	1.13	1.11	1.10	1.09	1.07	1.06	1.05
电池片	合计/亿元	11.48	16.19	16.13	15.81	15.50	15.34	15.19	15.04	14.89	14.74
二期	产量/MW	250	850	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
700W+异 质结光伏	单价-元/W	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.81	1.79	1.77	1.75
组件	合计/亿元	5.00	16.66	19.21	18.82	18.45	18.26	18.08	17.90	17.72	17.54
二期	产量/MW	350	1,190	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
210mm 异 质结光伏	单价-元/W	1.20	1.18	1.15	1.13	1.11	1.10	1.09	1.07	1.06	1.05
电池片	合计/亿元	4.20	13.99	16.13	15.81	15.50	15.34	15.19	15.04	14.89	14.74
	合计	34.35	66.12	70.69	69.27	67.89	67.21	66.54	65.87	65.21	64.56

本项目达产率规划与"1.2GW 大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目"相同。项目一期达产率与二期达产率在运营期存在差异的原因为项目一期在运营期伊始已历经 4 个月的运营期,实际达产情况符合本项目达产率规划,具有合理性。

②产品单价是否与前次光伏产品预测单价存在明显差异

单位: 元/W

日期	2/23	3/9	3/23	4/6	4/20	5/11	5/25	6/8
单晶 210 双面光伏	1 00	1 00	1.00	1.01	1 01	1.05	1.05	1.05
组件	1.88	1.88	1.90	1.91	1.91	1.95	1.95	1.95
单晶 210 光伏电池	1 12	1.16	1.16	1 17	1 17	1 17	1 17	1 17
片	1.13	1.16	1.16	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17

索比光伏网披露的光伏产品均为一线厂商市场价格成交众数。据索比光伏网预测,2022年7月单晶210双面光伏组件价格或达2.00元/W。

本次项目产品为异质结光伏组件及 210mm 异质结光伏电池片,分别属于单晶 210 双面光伏组件与单晶 210 光伏电池片,根据索比光伏网披露的光伏产品价格变 化情况及预测数据,本项目将异质结光伏组件及 210mm 异质结光伏电池片的单价分别确定为 2.0 元/W 与 1.2 元/W。虽然短期内光伏组件价格呈上升态势,但出于谨慎性考虑,本项目运营期单价仍然采取递减的方式,递减规律为第 2-5 年每年降低 2%,第 6 年起每年降低 1%。本项目产品单价假设具有谨慎性、合理性。

本项目产品单价较 1.2GW 大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目产品单价(1.88 元/W)上浮 6.38%,不存在明显差异。浮动原因系 2022 年单晶 210 双面光伏组件市场单价增长,具有合理性。

(3) 请补充披露项目可行性研究报告。

回复: 己补充披露。

(4)补充说明前次1.2GW项目最新进展,是否与历次公告预计进展保持一致。

截至目前,公司前次 1.2GW 项目已全部投产,设备运行稳定,但因产线设备体量较大、数量较多,整体运行及工艺调试难度较大,目前仍处于量产爬坡阶段。公司 2022 年 2 月披露项目最新进展公告,预计 1.2GW 项目将于 2022 年 3 月内完成投产,公司实际于 2022 年 3 月完成电池片首片下线,目前 1.2GW 项目生产线进展为单线量产规模达到 50%,符合可研测算第一年(含建设期)达产规模 25%,公司项目实际进展与公告预计的进展基本保持一致,不存在实质性差异。

5.请说明你公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员近 1 个月买卖你公司股票的情况,是否存在内幕交易、操纵市场的情形,并补充披露未来 3 个月内上述人员是否存在减持计划,核实你公司是否存在利用信息披露配合上述人员减持的情形。

回复:

- (1) 经公司自查股东名册及查询中国登记结算相关人员股份变动情况,公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员近 1 个月买卖公司股票的情况如下:
- ①公司控股股东欧昊集团,自 2022 年 5 月 20 日至今,欧昊集团通过集中竞价方式增持公司股份合计 422,800 股,根据其增持计划承诺将于 2022 年 8 月 24 日前增持公司股份不低于 1,350 万股,截至本回函日,欧昊集团仍需增持 16,974 股以完成增持计划承诺。
- ②何光雄系公司持股 5%以上股东,自 2022 年 5 月 20 日至今,何光雄通过集中竞价方式减持公司股份合计 2,159,400 股,占公司总股本比例为 0.9997%。此次权益变动后,何光雄持有公司股份 17,105,600 股,占公司总股本比例为 7.9193%。
- ③公司董事、监事、高级管理人员自 2022 年 5 月 20 日至今无买卖公司股票的情况。
- (2) 持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未来 3 个月内减持计划 经书面函询公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员确认,何光雄 先生已于 2022 年 3 月 11 日披露减持计划,其将于披露之日起 15 个交易日后 6 个月内以集中竞价交易的方式或自披露之日起 3 个交易日后 6 个月内以大宗交易的方式合计减持其持有的公司无限售流通股股份不超过 14,160,000 股(占公司总股本的 6.56%),其自披露减持计划以来通过大宗交易完成减持股份 4,500,000 股,通过集中竞价交易完成减持股份 2,159,400 股,合计已减持股份 6,659,400 股,其在 2022 年 10 月 5 日前待减持股份数量为 7,500,600 股,何光雄存在未来 3 个月内的减持计划。公司其余 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在未来 3 个月内的减持计划。

综合上述, 欧昊集团的增持行为及何光雄先生减持行为均已履行信息披露并按照进展披露相关信息, 不存在内幕交易、操纵市场的情形, 不存在利用信息披

露配合上述人员减持的情形。公司将持续督促 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守股票交易规则,严禁短线交易,并持续督促欧昊集团、何光雄严格按照信息披露要求及时履行披露义务。

6.2022 年 4 月 26 日至 6 月 17 日,你公司股价累计涨幅 41.09%,你公司 2021 年实现归属于母公司股东的净利润-2.02 亿元,同比减少 53.81%,2022 年一季度实现归属于母公司股东的净利润-0.31 亿元,同比减少 8,545.46%。请结合近期行业情况,同行业上市公司股价走势、你公司生产经营情况,详细分析你公司股价涨幅与基本面是否匹配,说明你公司近期经营情况和内外部经营环境是否发生变化,并就股价涨幅较大事项向投资者充分提示风险。

回复:

公司 2021 年 6 月披露 1.2GW 大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目,于 2022 年 3 月完成异质结电池片首片下线,平均电池片转换效率达 24.95%,达到了公司转型光伏产业的战略预期,公司目前主要销售产品为高效异质结电池片、光伏组件,主要客户为国内下游光伏组件生产企业、电站企业、海外太阳能源企业。近期,随着《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》及《"十四五"可再生能源发展规划》等相关政策的陆续出台,光伏新能源行业迎来了政策支持,光伏行业受到了普遍关注,二级市场上光伏概念、光伏指数及光伏企业受到了投资者的持续关注并出现了大幅上涨,特别是光伏异质结技术路线受到了市场认可,行业龙头隆基绿能(股票代码: 601012)于 6 月 23 日通过官方渠道发布"隆基硅异质结光伏电池光电转换效率达 26.50%",进一步引发了市场对异质结技术的关注。

2022年4月26日至6月24日,公司及同行业可比上市公司的股价走势对比情况如下表所示:

公司/行业	4月26日股价	6月24日股价	期间涨跌幅
集泰股份	5.44	17.13	198.39%
金辰股份	44.77	97.99	118.87%
京山轻机	7.32	20.10	174.59%
东方日升	16.28	30.7	88.57%

公司/行业	4月26日股价	6月24日股价	期间涨跌幅
通威股份	34.45	57.96	68.23%
隆基绿能	40.3	64.35	59.67%
	313.79	479	52.65%
光伏产业基金	2222.77	5140.07	54.720V
(931151)	3322.76	5140.97	54.72%
金刚玻璃	23.77	38.8	94.55%

近两个月来,市场对光伏异质结技术持续关注,带动了光伏全行业普遍上涨,其中光伏产业基金(基金代码: 931151)期间涨幅达 54.72%,高于同期创业板指数涨幅 30.22%,高于同期上证指数涨幅 14.38%,光伏行业存在过热倾向。

公司 2021 年归属于母公司净利润为亏损 20,163.30 万元,2022 年第一季度归属于母公司净利润为亏损 3,140.36 万元,2022 年全年经营业绩尚不确定;公司近期经营情况和内外部经营环境未有发生重大变化,主要产品上下游市场均未发生重大变化,近期公司股价短期涨幅较大,光伏行业涨幅较大存在过热倾向,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

7.请你公司核查近期公共传媒是否报道了与你公司相关且市场关注度较高的信息,你公司是否存在应披露未披露的信息,是否存在违反公平信息披露情形,是否存在利用信息披露配合二级市场股价炒作情形。

回复:

经公司核查近 1 个月内公共传媒报道,未发现与公司相关且市场关注度较高的信息,公司未有违反公平信息披露情形,不存在应披露未披露的信息,亦不存在公司利用信息披露配合二级市场股价炒作的动机及情形。

8.你公司认为需要说明的其他事项。

无。

特此公告。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司 2022年6月27日