

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2023-040

广东明阳电气股份有限公司

关于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”进行扩建、调整投资总额及预定可使用状态进行扩建及相关调整。本次涉及募投项目扩建及调整事项尚需提交公司股东大会审议。本次募投项目扩建及调整事项不构成关联交易。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金及募投项目基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月18日签发的证监许可（2023）1109号文《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,805万股，每股发行价格为38.13元，本次发行募集资金总额为人民币297,604.65万元，扣除不含增值税发行费用人民币20,928.37万元，实际募集资金净额为人民币276,676.28万元（其中包含募投项目计划投入资金118,750.00万元、超募资金157,926.28万元）。上述募集资金已于2023年6月27日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月28日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2023）第441C000300号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储管理，设立相关专项账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称		投资总额	募集资金投资总额
1	明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目	子项目 1: 大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目	28,000.00	28,000.00
		子项目 2: 智能化输配电系统研发中心建设项目	15,000.00	15,000.00
2	明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设项目		22,000.00	22,000.00
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目		53,750.00	53,750.00
合计			118,750.00	118,750.00

（二）募集资金存放及使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 276,676.28 万元，其中募投项目计划投入资金 118,750.00 万元、超募资金 157,926.28 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户账户余额为 279,053.14 万元（已扣除手续费 360.00 元，同时包含尚未支付的发行费用 2,376.89 万元）。

2023 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,060.90 万元置换前期已预先投入的自筹资金；审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 47,000.00 万元永久补充流动资金，用于满足公司日常经营需要，《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》尚需提交公司股东大会审议。

二、本次募投项目建设内容扩建、调整及延期的情况

（一）原募投项目的主要建设内容

根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”包含“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”、“智能化输配电系统研发中心建设项目”两个子项目，项目总投资额为 43,000.00 万元。子项目“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”主要建设内容包括建设生产厂房及配套办公 6,000 平米、改造已建厂房 1.2 万平

米；引入自动化生产设备、建设大容量变压器及箱变生产线、达产产能2,450台；子项目“智能化输配电系统研发中心建设项目”主要建设内容包括购置一批先进的研发、软件系统及硬件设备；建设研发中心9,000平方米，引入检验检测设备，建设智能化输配电系统研发中心。

（二）募投项目建设内容扩建、调整及项目延期的情况

根据公司整体规划布局和业务情况，为进一步巩固、提高公司在大容量变压器和箱式变电站市场的优势与领先地位，持续完善现有产品系列，加速拓展未来业务预留发展空间，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的其一子项目“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”的建设规模、建设内容进行扩建变更，公司项目建设面积增加17,000平方米，建设内容调整为“大容量变压器及箱式变电站生产线，建成将会新增主变压器800万kVA、新能源箱式变电站（变压器）2,450台”；并对“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的整体建筑结构进行调整，由原规划的垂直式5层变更为扁平式1层，项目达到预定可使用状态日期将延期至2025年9月30日。具体的调整情况如下：

明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目			
序号	变更事项	变更前	变更后
1	占地面积	3,000平方米	52,000平方米
2	建筑面积	15,000平方米	32,000平方米
3	建筑结构	垂直式5层	扁平式1层
4	建设内容	子项目1：大容量变压器及箱式变电站生产线，建成年产达2,450台套 子项目2：建设智能化输配电系统研发中心	子项目1：大容量变压器及箱式变电站生产线，建成将会新增主变压器800万kVA、新能源箱式变电站（变压器）2,450台 子项目2：建设智能化输配电系统研发中心
5	项目总投资	43,000.00万元	54,990.00万元
6	资金来源	募集资金43,000.00万元	募集资金43,000.00万元 超募资金11,990.00万元
7	项目达到预定可使用状态日期	2025年4月30日	2025年9月30日
8	项目拟达成经济效益	预计年实现销售收入91,454.30万元（不含税），实现净利润9,101.10万元，税后投资回收期6.7年，预计财务内部收益率为28.60%	预计年实现销售收入129,454.30万元（不含税），实现净利润13,019.20万元，税后投资回收期6.34年，预计财务内部收益率为29.59%

就前述募投项目扩建变更事宜，后续公司将通过招拍挂方式重新取得新地块，并及时办理项目审批、备案等相关手续。

由于公司拟对“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”进行扩建变更，根据扩建变更后的项目实际需求情况，项目的整体投资金额将由43,000.00万元调整为54,990.00万元，超出募集资金原计划投资总额的部分，公司将使用超募资金11,990.00万元对项目进行追加投资建设，并对项目增加投资金额后的分项投资构成进行合理、必要的调整，具体调整如下：

单位：万元

序号	项目	变动前投资金额			变动后投资金额		
		明阳电气股份智能化输配电设备和制造中心项目	子项目 1: 大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目	子项目 2: 智能化输配电系统研究中心建设项目	明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目	子项目 1: 大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目	子项目 2: 智能化输配电系统研究中心建设项目
1	工程费用	35,870.00	23,000.00	12,870.00	41,898.00	29,028.00	12,870.00
1.1	建筑工程	6,276.00	2,336.40	3,939.60	21,155.60	17,216.00	3,939.60
1.2	设备购置及安装	25,659.00	18,327.80	7,331.20	19,143.20	11,812.00	7,331.20
1.3	室外及其他工程费用	3,935.00	2,335.80	1,599.20	1,599.20	--	1,599.20
2	工程建设及其他费用	--	--	--	5,462.00	5,462.00	--
2.1	土地费用	--	--	--	3,000.00	3,000.00	--
2.2	其它费用	--	--	--	2,462.00	2,462.00	--
3	研发费用	1,530.00	--	1,530.00	1,530.00	--	1,530.00
4	铺底流动资金	5,600.00	5,000.00	600.00	6,100.00	5,500.00	600.00
	合计	43,000.00	28,000.00	15,000.00	54,990.00	39,990.00	15,000.00

本事项为公司对募投项目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”进行扩建、升级与调整，募投项目的实施主体、实施地点均未发生变化，使用募集资金增加投资事项不构成关联交易。

三、本次募投项目建设内容扩建、调整及延期的情况的可行性与必要性

(一) 本次扩建变更的可行性

近年来，国家持续大力推进电网投资建设、新型城镇化建设，同时新能源（含风能、太阳能等）、新型基础设施建设（含数据中心等）等战略性新兴产业快速发展，对新能源领域及基础设施领域的战略性新兴产业规划和政策，为输配电及控制设备制造行业创造了良好的政策环境，也为募投项目建设奠定了奠定市场基础。公司专注大容量变压器及箱式变电站产品的研发生产多年，已在市场上建立了良好的口碑、稳定的客户群体及领先的市场地位，并在长期生产和经营中积累了丰富的管理经验，造就了一支专注大容量变压器及箱式变电站产品的优秀研发

与生产团队，拥有多项行业内领先的工艺技术，扎实的技术水平以及广泛的技术资源为募投项目建设提供了充足的技术储备。

募投项目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的募集资金运用均围绕公司所处行业和主营业务进行。公司本次拟对“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”相关建设内容进行扩建变更、调整募投项目投资金额及投资构成、使用部分超募资金增加投资事宜及项目延期事宜，是公司根据实际情况而进行的调整，未改变募集资金实际投向、募投项目实施主体和实施地点，项目实施方式未发生实质性变化。公司拟以部分超募资金追加投入建设募投项目，能够保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合募集资金（含超募资金）使用的相关规定。本次扩建变更后，募投项目建设持续符合产业政策和国家经济发展战略，符合公司整体发展战略和实际经营情况。整体而言，在本次扩建变更后，公司具备开展募投项目所需各项条件的可行性均未发生实质性变化。

根据项目建设用地的实际需求，公司将新购项目扩建用地，当前该土地购置事项正积极推进中，不存在重大不利因素。后续公司根据土地购置的实际进度，及时履行信息披露义务。

（二）本次扩建变更的必要性

随着行业竞争日趋激烈，规模更大、技术更先进的企业将会在未来市场中占据优势地位。公司作为专注于输配电及控制设备的高新技术企业，是国内新能源电气装备领军企业。当前，公司仍处于成长阶段，近年来经营业务不断拓展，2023年上半年，公司实现营业收入18.99亿元，同比增长65%，归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，同比增长71%，加权平均净资产收益率达到15.47%，同比增长2.75%。加之公司已于2023年6月顺利完成首次公开发行股票并完成募集资金，成为公众公司，实际募集资金净额人民币27.67亿元，原计划募集资金人民币11.88亿元，超募资金达15.79亿元，这对进一步改善公司经营活动现金流、提升公司核心竞争力提升与业务承接能力有着积极的影响。因此，公司迫切需要通过尽早规划提升产能、完善产品系列和提升产品质量来满足未来业务持续扩张的需求，从而有效保障公司未来业绩稳定增长。

公司本次拟对募投项目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项

目”建设内容进行扩建变更，是结合公司未来的业务经营发展规划及外部环境做出的审慎决定，能够充分发挥超募资金的使用效益，对募投项目扩建及相关配套项目升级进行追加投资，可以提前锁定未来产能持续扩张的建设成本，为公司后续产能扩张预留空间。此外，本次对募投项目拟建成的建筑物结构空间形态由“垂直式5层”调整为“扁平式1层”，更加符合公司偏重型、智能化生产机器设备及输配电、控制设备产品的研发、生产与转运模式，可以促进相关工序与操作效率提升与改善，同时降低“工业上楼”存在的安全隐患。

公司拟以超募资金追加投资建设调整后的募投项目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”，是根据公司发展和市场变化情况，充分利用部分超募资金进行募投项目扩能及增加投资建设的需求，具有合理性、必要性。

四、对公司的影响

本次拟对募投项目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”建设内容进行扩建变更、调整项目投资金额及投资构成、使用部分超募资金增加投资事宜，是公司根据项目实际情况、业务整体发展战略及资金使用效率作出的审慎决定，有利于公司进一步扩大大容量变压器及箱式变电站的产能，提升产品品质和生产安全控制，满足市场增长和下游市场产业结构优化的需求；募投项目持续符合公司主营业务发展方向并围绕公司的核心技术展开，属于公司现有主营业务的应用与延伸，有利于进一步巩固和提高公司在大容量变压器、箱式变电站市场的优势与领先地位，增强公司核心竞争力和盈利能力，符合公司业务长期发展需要和战略规划安排。

（二）本次募投项目扩建变更及相关调整，未改变募集资金实际投向，不会对项目实施造成实质性的影响，不会对募集资金使用造成重大不利影响，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。

五、相关审议程序及专项意见

（一）董事会、监事会及独立董事意见

公司于2023年9月25日召开第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的议案》。公司独立董事对本次募投项目扩建变更及相关调

整事项发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需提交股东大会审议通过，项目尚需办理土地购置以及项目备案、环评等手续。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募投项目的正常实施，符合公司发展战略需要，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的事项无异议。

六、备查文件

- （一）第二届董事会第三次临时会议决议；
- （二）第二届监事会第三次临时会议决议；
- （三）独立董事关于第二届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见；
- （四）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东明阳电气股份有限公司扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的核查意见；
- （五）深交所要求的其他文件。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十五日