

## 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百普赛斯”）于2023年12月4日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“营销服务升级项目”预计达到可使用状态的日期向后延长至2025年12月。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。本次调整事项无需股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2824号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币112.50元，募集资金总额人民币225,000.00万元，扣除含税发行费用人民币15,575.92万元，实际募集资金净额为人民币209,424.08万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月11日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]100Z0053号《验资报告》。

公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	募投项目	项目投资金额	拟用募集资金投入金额
1	研发中心建设项目	46,851	46,851
2	营销服务升级项目	24,864	24,864
3	补充流动资金项目	22,000	22,000
合计		93,715	93,715

## 二、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目的进展情况具体如下：

单位：万元

序号	募投项目	拟用募集资金投入金额	截至 2023 年 9 月 30 日累计投入金额	截至 2023 年 9 月 30 日投资进度
1	研发中心建设项目	46,851	18,082	38.59%
2	营销服务升级项目	24,864	12,087	48.61%
3	补充流动资金项目	22,000	22,000	100.00%
合计		93,715	52,169	55.67%

## 三、本次延长部分募集资金投资项目实施期限的具体方案

公司考虑目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后募集资金投资项目达到预定可使用状态日期如下：

序号	募投项目	项目实施预计完成日期	本次延长实施期限后预计完成日期
1	研发中心建设项目	2023 年 12 月	2025 年 12 月
2	营销服务升级项目	2023 年 12 月	2025 年 12 月

#### 四、延长募投项目实施期限的原因

公司主要客户均处于医药行业，而医药行业容易受宏观经济环境和医药产业政策的影响。由于贸易摩擦不断，国际宏观经济环境方面不断变化，全球经济面临下行的压力，恢复经济、增长经济成为关注重点。医药产业政策方面，随着医药体制改革不断深入，国家对医药行业的管理力度不断加大，医保目录调整、集中带量采购等大的改革措施已经基本成型，进入常态化执行阶段，对药品研发、生产等都产生一定影响。

在宏观经济环境和医药产业政策变化的背景下，公司对研发中心建设、营销网络布局、研发和销售团队规划配置等方面的投入节奏进行调整以适应变化，从而导致募集资金投资项目未达到计划进度。公司根据募集资金投资项目当前的实施进度，经审慎研究，计划将“研发中心建设项目”、“营销服务升级项目”的建设期延长至 2025 年 12 月。

#### 五、本次延长部分募投项目实施期限对公司的影响

公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次延长部分募集资金投资项目实施期限不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

#### 六、履行的审议程序及相关意见

##### （一）董事会意见

本次延长部分募投项目实施期限是根据公司实际情况并结合当前市场环境和未来发展作出的审慎决定，符合公司长远发展的战略需要，不存在改变募集资金投向的情形，不会损害公司及全体股东的利益，议案内容符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。董事会同意公司本次延长部分募投项目实施期限。

##### （二）监事会意见

公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限是根据项目实施的实际情况

做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会一致同意该事项。

### （三）独立董事意见

公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合公司募投项目建设需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延长实施期限履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关要求。我们一致同意公司本次关于延长部分募集资金投资项目实施期限的事项。

### （四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次延长部分募集资金投资项目实施期限的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表同意意见。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对百普赛斯本次延长部分募集资金投资项目实施期限的事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、招商证券股份有限公司关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日