

**华英证券有限责任公司**

**关于湖北兴发化工集团股份有限公司**

**部分募集资金投资项目延期的核查意见**

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”或“公司”）2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，现就兴发集团部分募集资金投资项目延期的事项进行审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

2022年8月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904号）核准，公司获准公开发行面值总额28亿元可转换公司债券。公司实际发行可转换公司债券2,800万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币2,800,000,000元，扣除证券承销费和保荐费人民币16,000,000元后，余额人民币2,784,000,000元，由华英证券汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币3,429,000元后，募集资金净额为人民币2,780,571,000元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月29日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具《湖北兴发化工集团股份有限公司验证报告》（勤信验字【2022】第0054号）。

公司对募集资金进行了专户存储，并会同项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

户名	开户行	募投专户账号	账户余额
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司兴山县支行	1807071129200127344	78,371,840.09
	中国建设银行股份有限公司兴山支行	42250133860100001038	108,348,463.01
	平安银行股份有限公司武汉分行	15318859860015	11,463,801.49
湖北兴瑞硅材料有限公司	中国银行股份有限公司三峡分行	562582671242	662,233.71
宜都兴发化工有限公司	中国农业银行股份有限公司宜都市支行	17337601040004870	6,878,478.36
湖北兴友新能源科技有限公司	兴业银行宜昌分行	417010100100521771	1,349.00
	中信银行股份有限公司宜昌分行	8111501013901010502	2,112.17
湖北瑞佳硅材料有限公司	中国建设银行股份有限公司谷城支行	42050164710800000796	170,112.29
合计			<b>205,898,390.12</b>

## 二、募投项目的基本情况及其变更情况

### （一）募集资金使用计划

公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
1	新建 20 万吨/年磷酸铁及配套 10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目		273,502.19	127,000.00	127,000.00
	其中：新建 20 万吨/年磷酸铁项目	湖北兴友新能源科技有限公司	218,414.19	83,100.00	83,100.00
	10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目	宜都兴发化工有限公司	55,088.00	43,900.00	43,900.00
2	新建 8 万吨/年功能性硅橡胶项目		106,128.49	75,700.00	75,700.00
	5 万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分	谷城兴发新材料有限公司	23,700.00		16,904.89
	3 万吨/年液体硅橡胶项目	湖北兴瑞硅	82,428.49		58,795.11

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额
	及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分	材料有限公司			
3	偿还银行借款	湖北兴发化工集团股份有限公司	77,300.00	77,300.00	75,467.08
合计			<b>456,930.68</b>	<b>280,000.00</b>	<b>278,167.08</b>

## （二）部分募集资金投资项目变更的情况

因公司有机硅新材料产业战略布局调整，公司将2022年公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目“新建8万吨/年功能性硅橡胶项目”中的子项目“5万吨/年光伏胶项目”部分装置实施主体由湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞公司”）变更为湖北瑞佳硅材料有限公司（以下简称“湖北瑞佳”），实施地点由宜昌市猇亭化工园变更为谷城县化工园及硅材料工业园。2022年10月28日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了上述调整事宜。

2024年6月21日，公司召开十一届二次董事会审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意兴瑞公司的全资子公司谷城兴发新材料有限公司（以下简称“谷城兴发”）按照法定程序吸收合并其全资子公司湖北瑞佳，公司2022年发行可转换公司债券募集资金投资项目“5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分”实施主体由湖北瑞佳变更为谷城兴发。

## 三、本次拟延期的部分募集资金投资项目情况

### （一）本次拟延期的部分募集资金投资项目实施进展

募投项目“新建20万吨/年磷酸铁项目”计划分两期建设，其中一期“10万吨/年磷酸铁项目”已于2023年9月建成投产，经过试运行，产品合格率稳步提升，已成为部分下游头部企业的供应商，二期项目正在进行方案优化设计等准备工作。“3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分”中“1万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶

装置部分”于2024年8月建成，剩余“2万吨/年液体硅橡胶项目”目前处于产品及工艺装备技术开发及优化阶段。募投项目实施进展如下：

单位：万元

募投项目名称	计划投资金额	累计已实际投资总额	已投入资金占比	项目建成时间（调整前）
新建20万吨/年磷酸铁项目	218,414.19	114,129.34	52.25%	2024年9月
3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分	82,428.49	41,034.04	49.78%	2024年9月

注：以上为截至2024年6月30日统计数据，已投入资金占比=累计已实际投资金额/计划投资金额\*100%

## （二）本次部分募集资金投资项目延期安排

根据募投项目的实际进展情况及募投项目产品市场行情变化，本次拟将募投项目“新建20万吨/年磷酸铁项目”以及“3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分”进行延期，具体安排如下：

募投项目名称	项目建成时间（调整前）	项目建成时间（调整后）
新建20万吨/年磷酸铁项目	2024年9月	2026年9月
3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分	2024年9月	2026年9月

## （三）本次部分募集资金投资项目拟延期的原因

由于上述募投项目建设周期较长，在实际建设过程中受外部宏观经济、行业变化等因素影响，导致整体建设进度有所放缓，无法在原计划的时间内建成，具体原因如下：

20万吨/年磷酸铁项目：该项目建设规模较大、工艺环节较为复杂，建设周期较长。2023年以来磷酸铁行业市场竞争激烈，下游客户对磷酸铁产品质量的要求不断提升。鉴于当前磷酸铁市场供给阶段性过剩，为维护公司及广大投资者利益，公司拟适当控制二期项目建设节奏，同时结合已建成投产的一期“10万吨/年磷酸铁项目”装置运行与市场开拓情况，投入更多资源用于进一步提升二期“10万吨/年磷酸铁”产品质量，以增强产品市场竞争力与客户满意度。

3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分：公司当前建成的“1万吨/年液体硅橡胶项目”产品以普通和中端型为主，主要侧

重于婴童、餐厨及体育用品等领域，市场竞争相对激烈。为进一步提升产品市场竞争力，结合下游需求变化情况，公司拟将后期液体硅橡胶产品定位于高端医疗、电力及汽车等领域，为此需投入更长时间开展产品研发、装置工艺提升及市场开拓等工作。

综上，为保证公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经审慎研究，决定对上述募投项目的投资节奏适度放缓，将其整体建成时间均调整至 2026 年 9 月。

#### **四、延长募集资金投资项目建设期的审议情况**

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“20 万吨/年磷酸铁项目”以及“3 万吨/年液体硅橡胶项目及 5 万吨/年光伏胶项目中的 107 硅橡胶装置部分”建成时间由 2024 年 9 月均调整为 2026 年 9 月。该事项无需公司股东会审议。

#### **五、本次部分募投项目延期对公司的影响**

本次募投项目部分子项目延期，是公司结合募投项目产品市场变化，为推动募投项目达产达效作出的审慎决定，未涉及建设内容和实施方式的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司后续将进一步加强募集资金投资项目管理，加快项目建设进度，努力推动募投项目延期后能够按期全部建成并达产达效。

#### **六、保荐机构的核查意见**

经核查，华英证券认为：公司本次对部分募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。


综上所述，华英证券对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
金城

  
吴宜

