

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2025-024

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，根据实际开展情况，决定对募投项目“产品研发、检测及试验中心项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]253号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,000.00股，每股面值1元，发行价格18.24元/股，本次发行募集资金总额为人民币38,304.00万元，扣除不含税发行费用人民币3,930.48万元，实际募集资金净额为人民币34,373.52万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]1546号《验资报告》。

2021年8月9日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。具体调整情况如下：

单位：元

序号	项目名称	投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
----	------	------	--------------	--------------

1	核心零部件及智能精密装备生产建设项目	280,000,000.00	280,000,000.00	243,735,188.67
2	产品研发、检测及试验中心项目	60,200,000.00	60,200,000.00	50,000,000.00
3	补充流动资金	59,800,000.00	59,800,000.00	50,000,000.00
合计		400,000,000.00	400,000,000.00	343,735,188.67

## 二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 25 日，公司募集资金使用进度如下：

序号	项目名称	投资进度
1	核心零部件及智能精密装备生产建设项目	已完成
2	产品研发、检测及试验中心项目	72.30%
3	补充流动资金	已完成

## 三、部分募投项目延期的具体情况及原因

### （一）本次募投项目延期的具体情况

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“产品研发、检测及试验中心项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	项目原计划达到预定可使用状态时间	项目延期后达到预定可使用状态时间
1	产品研发、检测及试验中心项目	2025 年 6 月	2026 年 3 月

### （二）本次募投项目延期的原因

公司结合行业发展趋势，在实施过程中不断优化具体方案，打造更加完善的板带成型装备、核心零部件技术综合平台，以符合新质生产力的发展要求。由于技术路径的优化调整涉及设备选型、基础建设等优化和升级，项目整体实施周期需相应延长，同时公司采取了稳健的投资策略，导致项目实施进度有所延缓。经过综合分析和审慎评估，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

## 四、本次部分募投项目延期对公司的影响

产品研发、检测及试验中心项目并不直接生产产品，其效益从为公司提供的技术支撑服务中间接体现。本次部分募投项目延期，不会对公司的正常经营造成

重大影响。本次部分募投项目延期是公司根据外部情况变化、项目实施进展情况和实际需要作出的审慎决定，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

## **五、履行的审议程序及意见**

### **（一）董事会审议情况**

2025年6月30日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“产品研发、检测及试验中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。

### **（二）独立董事专门会议意见**

全体独立董事认为：本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次部分募投项目延期有利于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规划，符合公司和全体股东的利益。我们同意将“产品研发、检测及试验中心项目”达到预定可使用状态的时间调整至2026年3月31日。

### **（三）监事会审议情况**

监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

### **（四）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：博亚精工本次部分募投项目延期事项通过董事会、监事会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的有关规定。本次部分

募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

保荐机构将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

综上所述，保荐机构对博亚精工本次部分募投项目延期事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《公司第五届监事会第九次会议决议》；
- 3、《第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》；
- 4、《长江证券承销保荐有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日