

证券代码： 301229

证券简称： 纽泰格

公告编号： 2026-035

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“纽泰格”）于2026年4月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目实施进度及实际情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，经审慎研究，决定对“高精密汽车铝制零部件生产线项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态日期从2026年6月30日延长至2027年6月30日。公司本次募集资金投资项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币20.28元，共计募集资金40,560.00万元，坐扣承销和保荐费用5,300.00万元（本次合计不含税承销及保荐费用5,620.00万元，以前年度已支付不含税保荐费人民币320.00万元）后的募集资金为35,260.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年2月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,972.57万元后，公司本次募集资金净额为31,967.43万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特

殊普通合伙) 审验, 并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕56号)。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1174号)批准, 本公司于2023年6月27日向不特定对象发行350万张可转换公司债券, 每张面值100.00元, 募集资金总额为35,000.00万元, 扣除承销费和保荐费380万元后, 实际收到募集资金金额为34,620万元, 已由承销商国信证券股份有限公司于2023年7月3日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用212.03万元, 实际募集资金净额为34,407.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并由其出具《验证报告》(天健验〔2023〕340号)。

(二) 募集资金使用情况

截至2026年3月31日, 公司募集资金使用情况如下:

1、首次公开发行股票募集资金使用情况表

| 序号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 拟使用募集资金(万元) | 累计投入募集资金(万元) |
|----|-------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 1 | 江苏迈尔汽车铝铸零部件新生产项目 | 13,153.34 | 13,153.34 | 11,474.66 |
| 2 | 江苏迈尔年加工4,000万套汽车零部件生产项目 | 15,899.59 | 9,399.59 | 9,488.82 |
| 3 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | 江苏迈尔年产1,000套模具生产项目 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,396.61 |
| 5 | 永久补充流动资金 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 6 | 滤清器机加工生产线建设项目 | 5,139.10 | 3,080.00 | 3,132.64 |
| 合计 | | 40,612.03 | 32,052.93 | 30,412.73 |

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表

| 序号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 拟使用募集资金(万元) | 累计投入募集资金(万元) |
|----|-----------------|-----------|-------------|--------------|
| 1 | 高精密汽车铝制零部件生产线项目 | 26,202.70 | 26,202.70 | 16,804.04 |
| 2 | 模具车间改造升级项目 | 6,734.37 | 4,577.36 | 3,110.98 |
| 3 | 补充流动资金 | 3,627.91 | 3,627.91 | 3,627.91 |
| 合计 | | 36,564.98 | 34,407.97 | 19,915.02 |

二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

(一) 本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，决定对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体情况如下：

| 项目名称 | 延期前预计达到可使用状态的日期 | 延期后预计达到可使用状态的日期 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 高精密汽车铝制零部件生产线项目 | 2026年6月30日 | 2027年6月30日 |

(二) 本次部分募集资金投资项目延期的原因

关于“高精密汽车铝制零部件生产线项目”延期，是受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素影响，项目的整体进度放缓，项目实施周期变长。具体原因如下：

1、公司2025年度预算营业收入11.76亿元，实际实现营业收入10.73亿元，较预算少8.76%。根据公司预算营业收入达成进度，公司为有效控制资金支出风险，对非紧急资本性开支采取更为审慎的策略，适度放缓高精密汽车铝制零部件设备的采购节奏。

2、本项目所生产的高精密汽车铝制零部件，对加工精度、尺寸稳定性及表面质量要求极高，部分核心设备须在恒温恒湿环境中运行，以最大限度减少环境温度和湿度变化引起的材料热胀冷缩及设备热变形，从而保证产品一致性与良率。截至2026年3月31日，公司恒温恒湿车间正在有序改造中，预计到2026年6月底前可完成改

造。在车间环境达标后，相关高精密设备可有序采购进场安装调试。

（三）项目重新论证情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司对“高精密汽车铝制零部件生产线项目”的可行性、预计收益等重新进行论证，决定继续实施该项目。具体论证如下：

1、项目实施必要性

2024年度、2025年度公司分别实现营业收入9.75亿元、10.73亿元，同比增长约8%、10%；2024年度、2025年度公司获取的客户新项目定点均超过6亿元。本项目的继续实施，是为了满足下游客户需求，有利于公司收入规模保持增长，及竞争力提升，进而推动公司与下游客户更加全面和深度的合作。

2、项目实施的可行性

根据工业和信息化部等八部门于2025年9月联合印发的《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026）》，2025年，力争实现全年汽车销量3230万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量1550万辆左右，同比增长约20%；2026年，行业运行保持稳中向好的发展态势，产业规模和质量效益进一步提升。公司继续实施本项目符合国家产业政策导向和行业发展趋势。

虽然公司2025年度实际实现的营业收入较预算少8.76%，但随着2024年度、2025年度获取的新项目定点陆续转化为客户订单，公司仍有新增产能需求，预计该等新增订单量可消化本项目继续实施而新增的产能。

截至2026年3月31日，本项目相关的采购合同金额合计2.14亿元，超过本项目拟使用募集资金总额的80%。随着公司恒温恒湿车间改造完成，新项目定点的转化，本项目继续实施具有可行性。

3、预期收益

结合当前市场环境及公司业务布局，公司在对项目投资进度进行合理调控的同时，对项目预期效益进行了再次评估。虽然本项目涉及的原材料成本较本项目立项时有一定涨幅，但随着项目建成达产、规模效应的体现及产品良率的提升，本项目仍具有良好的收益预期。

4、重新论证的结论

经过公司重新论证，公司认为继续实施“高精密汽车铝制零部件生产线项目”符合公司业务发展的需要，仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续实施该项目并延长实施期限。同时，公司将密切关注行业市场环境变化，对募投项目的实施和募集资金使用情况进行持续监督，确保募投项目的合规、有序推进。

三、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，符合公司实际需要。募集资金投资用途及项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。

四、履行的审批程序及相关意见

（一）审计委员会审议情况

2026年4月12日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“高精密汽车铝制零部件生产线项目”预计达到可使用状况的期限延长一年，至2027年6月30日。

（二）董事会审议情况

2026年4月22日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于市场环境变化以及公司实际经营情况等因素考虑，将“高精密汽车铝制零部件生产线项目”预计达到可使用状况的期限延长一年，至2027年6月30日。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定及公司募集资金管理办法。本次部分募投项目延期不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募

集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司部分募投项目延期的事项无异议。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2026年4月22日