

## 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

### 关于使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司“大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目”（以下简称“募投项目”）实际执行过程中，部分配套设施功能需根据公司实际需求进一步提升，募投项目投资总额较规划金额略有增加，项目内部投资结构相应进行调整，故公司拟使用自有资金增加募投项目投资总额、调整项目内部投资结构并延长实施期限。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]146号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，发行价格为人民币3.98元/股，募集资金总额为人民币318,400,000.00元，扣除发行费用人民币49,088,127.72元，募集资金净额为人民币269,311,872.28元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年4月28日出具了《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）080001号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### 二、募投项目基本情况

公司于2024年1月17日召开了第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第三十次会议，于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意调整原募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施

期限。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的议案》，同意调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更事项。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额	预计募集资金使用额	截至 2025 年 12 月 31 日累计使用募集资金金额	项目原预计达到预定可使用状态日期
1	大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目	西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司	53,532.23	26,931.19	11,148.32	2026 年 6 月

### 三、本次增加募投项目投资总额及调整项目内部投资结构的原因

因公司募投项目所处地段较为偏僻，周边配套基础设施暂不完善，为保障员工权益，公司拟提升募投项目部分配套建筑功能，同时为保证后续研发工作进展，增强公司研发团队力量，公司拟调整募投项目办公楼内部规划。公司根据募投项目的实际建设进展情况，并结合前述需求，对募投项目设备购置费、建设安装工程费、工程建设其他费用等费用的实际需求重新进行了评估，拟使用自有资金增加募投项目部分投资总额，用于项目配套基础设施的建设，并调整募投项目内部投资结构。

### 四、本次增加募投项目投资总额及调整项目内部投资结构基本情况

公司拟使用自有资金 1793.94 万元增加募投项目部分投资总额并调整项目内部投资结构。公司以自有资金增加该项目的部分投资总额后，该项目的内部投资结构及投资总额如下：

序号	项目名称	本次调整前		本次调整后	
		投资金额 (万元)	占比	投资金额 (万元)	占比
1	固定资产投资	52,351.90	97.80%	54,145.36	97.87%
1.1	设备购置费	26,857.79	50.17%	27,208.79	49.18%
1.2	建筑安装工程费	19,380.52	36.20%	20,538.43	37.12%
1.3	工程建设其他费用	5,339.92	9.98%	5,558.59	10.05%
1.4	基本预备费	773.67	1.45%	839.56	1.52%
2	铺底流动资金	1,180.33	2.20%	1,180.81	2.13%
	项目总投资	53,532.23	100.00%	55,326.17	100.00%

## 五、本次延长募投项目实施期限的具体情况原因

### （一）本次延长募投项目实施期限的具体情况

本次拟延长募投项目“大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目”实施期限的具体情况如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期 (调整前)	项目达到预定可使用状态日期 (调整后)
大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目	2026年6月	2027年6月

### （二）募投项目延期的原因

2025年9月公司募投项目建设内容变更后，因工艺设备安置计划调整，厂房设计图纸相应变更，以及其他不可抗力，导致基建工程招标等工作进度不及预期，募投项目建设周期有所增长，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，拟将募投项目“大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目”达到预定可使用状态日期调整至2027年6月。

## 六、使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施期限的影响

本次使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实

---

施期限，仅涉及配套基础设施建设的完善和办公楼内部规划调整，不会对公司募投项目的产能产生重大影响。

公司管理层充分评估了公司的实际情况，本次使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施期限，是基于公司募投项目建设实际情况而进行的必要投入及审慎调整，未改变募投项目实施主体、实施地点、实施方式，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营、业务发展及募集资金使用产生重大不利影响，符合公司的长期发展规划和股东利益。

## **七、审议程序及相关意见**

### **1、董事会审议情况**

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金增加募投项目部分投资总额并调整募投项目内部投资结构的议案》及《关于延长募投项目实施期限的议案》，本次使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施期限已充分评估了公司的实际情况，是基于公司生产经营需求和公司募投项目建设实际情况进行的必要调整，不会对公司的生产经营、业务发展及募集资金使用产生重大不利影响，符合公司的长期发展规划和股东利益，使用自有资金增加募投项目部分投资总额并调整募投项目内部投资结构的事项尚需提交公司股东会审议。

### **2、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

派瑞股份本次使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施期限事项，已经公司董事会审议通过，使用自有资金增加募投项目部分投资总额并调整募投项目内部投资结构事项尚需提交公司股东会审议批准后方可执行。

本次募投项目投资总额、内部投资结构变更及延期的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，

---

主要为配套基础设施建设的完善和办公楼内部规划调整，是基于公司募投项目实际建设情况而进行的合理调整，未改变募投项目实施主体、实施地点、实施方式及项目产能，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施期限事项无异议。

## 八、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 中国国际金融股份有限公司关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施期限的核查意见。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2026年4月25日