

证券代码：002370      证券简称：亚太药业      公告编号：2021-042

债券代码：128062      债券简称：亚药转

## 浙江亚太药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于2021年3月25日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之一“营销网络建设项目”进行延期。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2019年4月2日向社会公众公开发行面值总额965,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为965,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为952,588,207.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证

报告》（天健验〔2019〕69号）。公司及其全资子公司绍兴雅泰药业有限公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

根据公司于2018年7月23日召开的第六届董事会第十次会议、2018年8月10日召开的2018年第一次临时股东大会，以及2019年4月25日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过的相关议案，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的净额将投资于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投资金额
1	亚太药业现代医药制剂一期、二期项目	68,466.51	30,000.00
2	研发平台建设项目	63,805.45	59,906.20
3	营销网络建设项目	5,420.00	5,352.62
合计		137,691.96	95,258.82

## 二、公司募集资金的使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投入募集资金	累计投入募集资金总额	募集资金使用进度	原计划项目达到预计可使用状态日期
1	亚太药业现代医药制剂一期、二期项目	30,000.00	17,180.44	57.27%	2021年12月31日
2	研发平台建设项目	59,906.20	10,859.98	18.13%	2022年12月31日
3	营销网络建设项目	5,352.62	74.70	1.14%	2021年6月30日
合计		95,258.82	28,115.12	—	—

## 三、公司部分募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

### （一）公司部分募集资金投资项目延期的情况

公司结合目前项目实际情况，在募投项目实施主体、募集资金投

资用途及投资规模不发生变更的情况下，对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之一“营销网络建设项目”达到预计可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	项目达到预计可使用状态日期 (调整前)	项目达到预计可使用状态日期 (调整后)
营销网络建设项目	2021年6月30日	2022年12月31日

## (二) 公司本次募集资金投资项目延期的原因

本次延期的募集资金投资项目为“营销网络建设项目”。2020年度，受新冠肺炎疫情影响，随着全国管控加强，各地实施严格的疫情防控措施，物流及人员流动受限，终端市场业务量下降；同时公司结合近年来医药行业监管政策和在研产品研发进度等对营销网络布局、销售团队规划配置等进行相应调整以适应市场需求。经过审慎研究，公司决定将“营销网络建设项目”达到预计可使用状态的时间调整为2022年12月31日。

## (三) 本次募集资金投资项目延期的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，未调整募集资金投资项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的监督和管理，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

## 四、本次募投项目延期履行的相关审议程序及相关意见

### (一) 董事会审议情况

2021年3月25日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。本次部分募投项目延期无需经公司股东

大会审议批准。

## （二）独立董事意见

本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。

## （三）监事会意见

本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。监事会同意上述募投项目延期。

## （四）保荐机构意见

经核查，安信证券认为：

1、亚太药业本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次部分募集资金投资项目延期无需经公司股东大会审议批准；

2、公司本次部分募集资金投资项目延期不涉及项目实施主体、

投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。

综上，安信证券对亚太药业本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议
  - 2、公司第六届监事会第二十次会议决议
  - 3、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
  - 4、安信证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
- 特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2021年3月27日