证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：临 2020-053

厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于调整金龙汽车年产 2 万辆客车漳州龙海异地迁建项目投资总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 项目名称：年产 2 万辆客车漳州龙海异地迁建项目
- 投资金额：项目投资总额由 300,595 万元调整至 359,897 万元。
- 项目调整总投资事项已经获得福建省发展和改革委员会核准。

金龙汽车年产 2 万辆客车漳州龙海异地迁建项目（以下简称“项目”）已于 2017 年 4 月经福建省发展和改革委员会核准，并经公司八届三十九次董事会、2016 年度股东大会审议通过。项目情况详见 2017 年 4 月 29 日上交所网站《关于年产 2 万辆客车漳州龙海异地迁建项目的公告》（临 2017-021）。

根据公司召开的项目初步设计评审会及公司聘请的第三方工程造价全过程咨询中介机构的审定结果，项目投资总额由 300,595 万元调整至 359,897 万元。项目可研总投资估算为 300,595 万元，概算最终审定金额 359,897 万元，其中建筑安装工程费、工艺设备购置及安装费、其他费用与预备费、建设期利息及流动资金等项目共调整增加 59,302 万元，增加率为 19.73%，具体详见下表：

序号	项目名称	可研估算(A)	审定概算(B)	偏差金额 C=B-A
1	建设投资	241635	298070	56435
1.1	工程费用	189635	218444	28809

1.1.1	建筑安装工程费	113795	129155	15360
1.1.2	工艺设备购置及其安装费	75840	89289	13449
1.2	其他费用	42050	65068	23018
1.3	预备费	9950	14558	4608
2	建设其利息	12200	15415	3215
3	流动资金	46760	46412	-348
	总投资 1+2+3	300595	359897	59302

项目总投资调整后为 359,897 万元，其中建设投资 298,070 万元，建设期利息 15,415 万元，流动资金 46,412 万元。资金来源由企业自筹和申请债务资金。

项目总投资调整后，建成达产后，预计年销售收入 95.62 亿元，项目投资财务内部收益率为 10.85%（所得税后），投资回收期为 8.73 年（所得税后，含建设期）。

项目调整总投资事项已经获得福建省发展和改革委员会核准。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 29 日